



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL

CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **16:30 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015**, SE REUNIERON EN LA OBRA DE SALA DE CONCIERTOS UBICADO EN EL CAMPUS PARA LA CULTURA LAS ARTES Y EL DEPORTE, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER., LAS SIGUIENTES PERSONAS: LOS **C. MTRA. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO** DIRECTORA, **C. ARQ. MIGUEL A. CANO ASSELEIH**, COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS ESPECIALES; **C. ARQ. JUAN MORA SÁNCHEZ** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, **C. ARQ. ALEJANDRO CABRERA REYES**, SUPERVISOR INTERNO POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, EL **C. ARQ. DANIEL JIMENEZ FERNANDEZ** JEFE DE DEPARTAMENTO Y EL **ING. CARMELO GARCÍA JIMÉNEZ**, AUDITOR, AMBOS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Y POR LA CONTRATISTA EL **C. ARQ. JESÚS ESQUEDA CARLOS** CON PODER Y EN REPRESENTACIÓN DEL **ING. AGUSTÍN TOPETE DUEÑAS** REPRESENTANTE LEGAL Y EL **C. ING. JAVIER RAMÍREZ GARCÍA** COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA POR LA EMPRESA CONTRATISTA **TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, ENCARGADA DE LOS TRABAJOS DE: "INSTALACIONES ESPECIALES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, EMPALME DE CABLE MULTIPAR Y FIBRA ÓPTICA DE LA SALA PRINCIPAL "TLAQNÁ CENTRO CULTURAL "".

ANTECEDENTES

1. CON FECHA **13 DE MARZO DE 2015**, LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015 CON LA EMPRESA **TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**; RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE "INSTALACIONES ESPECIALES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, EMPALME DE CABLE MULTIPAR Y FIBRA ÓPTICA DE LA SALA PRINCIPAL "TLAQNÁ CENTRO CULTURAL "" , UBICADA EN EL CAMPUS PARA LA CULTURA, LAS ARTES Y EL DEPORTE, XALAPA, VERACRUZ. EL CONTRATISTA CONTRAJO DIVERSAS OBLIGACIONES DE ACUERDO A ESTE CONTRATO, ENTRE LAS CUALES SE PUEDEN MENCIONAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE **80 (OCHENTA) DÍAS CALENDARIO** CON FECHA DE INICIO EL DÍA **19 DE MARZO DEL 2015** Y TERMINACIÓN EL DÍA **6 DE JUNIO DEL 2015**. EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE **\$1'764,459.66 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**.
2. POR LA ENTREGA DEL ANTICIPO EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE DIFIRIÓ **105 (CIENTO CINCO) DÍAS CALENDARIO**, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE INICIO EL DÍA **2 DE JULIO DE 2015** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015**, CONSERVANDO EL PLAZO DE ORIGEN DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE **80 (OCHENTA) DÍAS CALENDARIO**, COMO SE AUTORIZÓ OFICIALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA No. 17, DE FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN VIRTUD DE QUE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA SE ENCONTRABA EN PERIODO VACACIONAL DE VERANO.
3. CON FECHA **19 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, LA CONTRATISTA CONCLUYÓ TODOS LOS TRABAJOS FÍSICOS DEL SISTEMA, QUEDANDO ESTE EN OPERACIÓN BAJO LAS CONDICIONES CONTRATADAS, INFORMANDO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, POR LO QUE SOLICITÓ SE INICIARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4. CON FECHA **25 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS PARA CONSTATAR LA TOTAL Y CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DURANTE EL RECORRIDO DE OBRA SE INFORMARON ALGUNAS OBSERVACIONES A LA CONTRATISTA LAS CUALES DEBÍA DE ATENDER PARA PODER RECIBIR OFICIALMENTE LA OBRA, POR TAL MOTIVO SE OTORGÓ UN PLAZO DE **7 (SIETE) DÍAS HÁBILES** PARA SU EJECUCIÓN Y SE CITÓ PARA EL DÍA **5 DE OCTUBRE DE 2015** A REALIZAR UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
5. CON FECHA **5 DE OCTUBRE DE 2015**, SE REALIZÓ LA SEGUNDA VERIFICACIÓN DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE FORMALIZÓ UNA NUEVA ACTA DE VERIFICACIÓN EN LA CUAL SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYÓ TOTAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD, LOS TRABAJOS A SU CARGO POR LO CUAL SE PUEDE PROCEDER A REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MISMOS.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL

CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

HECHOS

1. FIANZAS:

COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DOS FIANZAS EXPEDIDAS POR: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.:

PRIMERA

No. 4607-04985-3

A).- ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL 50% DE ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, POR UN IMPORTE DE: \$529,337.90 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)

SEGUNDA

No. 4607-04986-2

B).- PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UN IMPORTE DE: \$152,108.59 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 59/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LA CONTRATISTA, SE COMPROMETE A GESTIONAR ANTE UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE CONSTITUIDA Y A ENTREGAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA LA GARANTÍA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO Y QUE AMPARA VICIOS OCULTOS Y/O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR UN LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA DE ENTREGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

ACTUACIONES

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO, LOS DÍAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE DE 2015, SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS CONSTATANDO LA TOTAL Y COMPLETA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DE LA EMPRESA TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., MOTIVO POR EL CUAL Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015 MEDIANTE OFICIO No. D 1715/15, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INFORMÓ QUE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS SERIA REALIZADO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015, EN PUNTO DE LAS 16:30 HORAS, CITANDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

CON BASE EN LO ANTERIOR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y EL PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA SE PRESENTAN EN EL SITIO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN OFICIAL Y CONSTATAR LA TOTAL TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, INFORMANDO LO SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SE PROCEDE A REALIZAR UN RECORRIDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA CONSTATAR LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS Y VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES Y QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN Y SERVICIO.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

- CABLEADO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA EL SISTEMA EN LOS NIVELES DE ESTACIONAMIENTO, ESCENARIO, VESTÍBULO Y CABINAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL

CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

- CABLES DE 2 CONDUCTORES EN CALIBRE 16 DE 300V. 75°C TIPO FPLR MARCA BALDEN COD. 5220UL
- CABLES DE 2 CONDUCTORES EN CALIBRE 18 DE 300V. 75°C TIPO FPLR MARCA BALDEN COD. 5320UL
- ABLES DE 2 CONDUCTORES EN CALIBRE 18 DE 300V. 75°C TIPO FPLR MARCA BALDEN COD. 5320FL.

• **EQUIPAMIENTO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS REALIZANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:**

- MÓDULOS DE CONTROL INTELIGENTE PARA ALARMAS AUDIOVISUALES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINIMODULO MONITOR INTELIGENTE PARA ESTACIONES DE DESCARGA CON BOTÓN DE ABORTO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTORES MULTICRITERIO FOTOELÉCTRICO, TÉRMICO INTELIGENTE
- SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE NOTIFIRE NFS2-3030 PARA 466 DISPOSITIVOS, CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO DE 640 CARACTERES, CAPACIDAD DE 10 LAZOS, DETECCIÓN EN ZONA CRUZADA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA MODELO NBG-12LX
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO MODELO NBG-12LRA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALARMAS AUDIOVISUALES CON LETRERO DE FUEGO DE 24VDC 15 CANDELAS MODELO SP2C241575 PARA PLAFÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALARMAS AUDIOVISUALES CON LETRERO DE FUEGO DE 24VDC 15 CANDELAS MODELO SP2W241575 PARA PARED
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR PHOTO BEAM NOTIFIER MODELO FSB-200S CON REFLECTOR DE MULTIPOSICIÓN COD. BEAMMMK
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR POR ASPIRACIÓN VESDA DE UNA RAMIFICACIÓN MODELO VLF-250

• **CABLEADO MULTIMEDIA PARA CÁMARAS DE TV:**

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO RISER INTERNA TERASPEED DE 6 HILOS MARCA SYSTIMAX MOD. 760048850
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA 4 MÓDULOS DE 12 FIBRAS COD 760060426 ARMADO CON DOS MÓDULOS LC DE 12 PUERTOS COD 760109256, 1 MODULO LC DE 12 FIBRAS SM COD 760109272 MARCA SYSTIMAX CON 24 CONECTORES LC MM 10G COD 760034181 Y 12 CONECTORES LC SM COD. 760034199.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE MULTIMEDIA INTEGRADA POR ADAPTADOR LC OM3 PARA PLACA SYSTIMAX COD 108622887 Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA LC OM3 COD. 760034181
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DÚPLEX DE FIBRA MULTIMODO 50/125 DE 3 MTRS DE LARGO, TERMINACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CON CONECTOR LC MARCA SYSTIMAX MOD. FEXLCLC42MXF10
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE PARED. COLOR MARFIL DE 1,2,3,4 O 6 SALIDAS MARCA SYSTIMAX MOD. 108258XXX
- MEMORIA TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE INCLUYE: PLANOS, DIAGRAMAS, TRAYECTORIAS, PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA RED.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL

CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

CABLEADO MULTIMEDIA PARA PANTALLAS DE TV:

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 INTERNA OM3 DIELECTRICO DE 4 HILOS MARCA SYSTIMAX MOD. 700208135
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAD DE MULTIMEDIA INTEGRADA POR ADAPTADOR LC OM3 PARA PLACA SYSTIMAX COD 108622887 Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA LC OM3 COD. 760034181
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DÚPLEX DE FIBRA MULTIMODO 50/125 DE 3 MTS DE LARGO, TERMINACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CON CONECTOR LC MARCA SYSTIMAX MOD. FEXLCLC42MXF010
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE PARED, COLOR MARFIL DE 1,2,3,4 O 6 SALIDAS, MARCA SYSTIMAX MOD. 108258XXX
MEMORIA TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE INCLUYE: PLANOS, DIAGRAMAS, TRAYECTORIAS, PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA RED.
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA CANALIZACIONES DE FIBRA ÓPTICA

EMPALMES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA:

- MANIOBRAS DE CABLE PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE DE 100 PARES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME CON CIERRE HERMÉTICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR UY PARA EMPALMAR CABLE DE COBRE.
ADEMÁS DE LO ANTERIOR LA CONTRATISTA SUMINISTRO EL SIGUIENTE MATERIAL, EL CUAL ENTREGA FORMALMENTE A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, INFORMANDO QUE ESTE MATERIAL DEBERÁ SER ENTREGADO A LA D.G.T.I. DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
SUMINISTRO DE CAJA DE EMPALME HORIZONTAL PARA 48 FIBRAS COYO-RUNT
SUMINISTRO DE CHAROLA PARA EMPALME PARA 24 FIBRAS
SUMINISTRO DE MANGA TERMOCONTRACTIL DE 6 MM

HABIENDO REALIZADO EL RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y LA VERIFICACIÓN QUE LOS TRABAJOS SE INFORMA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES Y SE ASIENTA EN LA PRESENTE ACTA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A CARGO DE LA EMPRESA TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., SE HAN CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE Y QUE ESTOS YA SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN PARA LO CUAL LA CONTRATISTA DIO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA EN LA SALA TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL, QUIENES YA CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN RECIBIRLOS OFICIALMENTE POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CON LO CUAL SE CONCLUYE ESTE ACTO.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL FUE SUMINISTRADO E INSTALADO CON ANTERIORIDAD POR LA D.G.T.I. LO CUAL FUE INFORMADO MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA No. 63 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE SOLICITÓ QUE SE REALIZARA ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO DE DICHO MATERIAL:

Table with 3 columns: CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD. Rows include: SUMINISTRO DE CAJA DE EMPALME HORIZONTAL PARA 48 FIBRAS COYO RUNT (1.00), SUMINISTRO DE CHAROLA PARA EMPALME DE 24 FIBRAS (2.00), SUMINISTRO DE MANGA TERMOCONTRACTIL DE 6 MM (12.00).



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL

CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

SE INFORMA AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL QUE DICHO MATERIAL SERÁ ENTREGADO A LA D.G.T.I., YA QUE ESTE MATERIAL FUE SUMINISTRADO POR LA MENCIONADA DIRECCIÓN PARA PODER DAR SERVICIO A LA U.S.B.I. Y SE REQUERÍA SU INMEDIATO SUMINISTRO, POR ELLO EL MATERIAL DEBE SER REPUESTO, PARA LO CUAL SE FORMALIZARÁ UN ACTA DE ENTREGA PARA QUE SEA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE ESTA OBRA Y SE JUSTIFIQUEN LOS VOLÚMENES COBRADOS POR LA CONTRATISTA, YA QUE ESTE MATERIAL NO ESTARÁ RESGUARDADO EN LA OBRA PARA FUTURAS REVISIONES Y AUDITORIAS.

PERIODO DE EJECUCIÓN

QUE EL CONTRATO DE ORIGEN CONSIDERABA UN PLAZO TOTAL DE 80 (OCHENTA) DÍAS CALENDARIO CONSIDERANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015 Y TERMINACIÓN EL DÍA 6 DE JUNIO DEL 2015

QUE A CAUSA DE LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PACTADO, SE AUTORIZÓ UN DIFERIMIENTO DE OBRA, POR UN PLAZO DE 105 (CIENTO CINCO) DÍAS CALENDARIO, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE INICIO EL DÍA 2 DE JULIO DE 2015 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, CONSERVANDO EL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO POR 80 (OCHENTA) DÍAS CALENDARIO.

QUE LA CONTRATISTA CONCLUYÓ LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA Y AUTORIZADA POR EL DIFERIMIENTO DE OBRA CON LO CUAL SE APEGÓ AL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO DE 80 (OCHENTA) DÍAS CALENDARIO.

ESTIMACIONES

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LA CONTRATISTA PRESENTÓ 6 (SEIS) ESTIMACIONES DE OBRA POR LOS SIGUIENTES MONTOS:

Table with 5 columns: ESTIMACIÓN, PERIODO, IMPORTE CON I.V.A., AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO, RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR. It lists 6 normal estimations and a total row.

COMO SE PUEDE CONSTATAR EN LAS ESTIMACIONES INGRESADAS LA CONTRATISTA AMORTIZÓ EL 100% DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OTORGADO EN LA ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS) NORMAL.





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL**

**CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015**

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

LA CONTRATISTA AÚN TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES No. 1 (UNO) EXCEDENTE, 1 (UNO) EXTRAORDINARIA y 7 (SIETE) NORMAL Y FINIQUITO, LAS CUALES YA HAN SIDO REVISADAS POR LA SUPERVISIÓN Y SE HAN DEVUELTO A LA CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS CORRECCIONES QUE LE FUERON INDICADAS, SOLICITANDO A LA CONTRATISTA QUE DICHAS ESTIMACIONES SEA PRESENTADAS A LA BREVEDAD PARA SU AUTORIZACIÓN

SE SOLICITA ADEMÁS A LA CONTRATISTA PRESENTAR EL FORMATO DEL FINIQUITO TOTAL DE LOS TRABAJOS PARA LO CUAL Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA **CLÁUSULA DECIMA CUARTA** DEL CONTRATO CUENTA CON UN PLAZO DE **30 DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE DICHO DOCUMENTO**. CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA FUE EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES VENCE EL DÍA **30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO**, POR LO QUE SE ASIENTA EN LA PRESENTE ACTA PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CONTRATISTA Y EL CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

**PLANOS FINALES, MANUALES Y GARANTIAS**

SE INFORMA QUE EN ESTE ACTO LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LOS PLANOS FINALES DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GARANTIZAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y COMO DOCUMENTO IMPORTANTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, PRESENTA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

**MONTOS EJERCIDOS**

EN VIRTUD DE QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN TRES ESTIMACIONES, EL MONTO EJECUTADO TOTAL NO PUEDE SER DETERMINADO EN ESTE MOMENTO POR LO QUE DICHO MONTO SERÁ ASENTADO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO.

SIN EMBARGO A LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A LOS VOLÚMENES VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN SE PUEDE INFORMAR QUE EL TECHO FINANCIERO DEL CONTRATO NO SERÁ REBASADO, SI NO POR EL CONTRARIO EXISTIRÁ UN MONTO REMANENTE.

**INTERVIENEN:**

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR DATOS ERRÓNEOS DE LOS REPORTES DE CALIDAD, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, PARA CONSTANCIA Y PREVIA LECTURA FIRMAN LA PRESENTE ACTA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN.

LA CONTRALORÍA GENERAL PARTICIPA COMO OBSERVADOR DEL DESARROLLO DEL EVENTO CON LAS CONSIDERACIONES DE LEY, DERIVADO DE QUE NO SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA EN ESTE EVENTO, ÚNICAMENTE RECORRIDO DE MUESTRA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS YA QUE COMENTAN LA EXISTENCIA DE UN EVENTO ANTERIOR DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y LA CONTRATISTA. ASÍ MISMO AL NO PODER VERIFICAR CONTRA ESTIMACIÓN PAGADA YA QUE ÚNICAMENTE SE ENCUENTRAN PAGADA LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) NORMAL, ENCONTRÁNDOSE EN REVISIÓN Y TRÁMITE LAS ESTIMACIONES SUBSECUENTES, ASÍ COMO LA DE EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES Y LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR ESTAR PENDIENTE LA DEFINICIÓN DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.



*Universidad Veracruzana*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL**

**CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015**

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

**POR LA CONTRATISTA:  
TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**

**C. ARQ. JESÚS ESQUEDA CARLOS**  
POR EL REPRESENTANTE LEGAL

**ING. JAVIER RAMÍREZ GARCÍA**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

**RECIBE:**

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

**MTRA. EMILIA P. RODILES JUSTO**  
DIRECTORA

**ARQ. MIGUEL A. CANNO ASSELEIH**  
COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS  
ESPECIALES

**ARQ. JUAN MORA SÁNCHEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

**ARQ. ALEJANDRO CABRERA REYES**  
SUPERVISIÓN INTERNA





*Universidad Veracruzana*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL**

**CONTRATO No. U.V. - DPCM/C - AD - 003/2015**

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

**POR LA CONTRALORÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA**

**ARQ. DANIEL JIMENEZ FERNANDEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**ING. CARMELO GARCÍA JIMÉNEZ**  
AUDITOR