



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría  
Dirección de Proyectos, Construcciones y  
Mantenimiento

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA

EN LA CIUDAD DE **CÓRDOBA, VERACRUZ**, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **04 DE FEBRERO DEL 2016**, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL **U.S.B.I. CAMPUS DE CÓRDOBA**, UBICADO EN AVENIDA BEISBORAMA S/N, COLONIA SANTA MARGARITA, CÓRDOBA, VERACRUZ.

LAS SIGUIENTES PERSONAS LOS **C. MTRA. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO**, DIRECTORA, **ARQ. IGNACIO BARAJAS OLEA**, JEFE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA FORÁNEA, **ARQ. JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ MORALES**, SUPERVISOR DE OBRA, DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y EL **C. ARQ. GABRIEL VALENCIA BARRAGÁN** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MULTISERY, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: **"REHABILITACIÓN DE CUBIERTA USBI CAMPUS CORDOBA"**.

### ANTECEDENTE:

CON FECHA CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, SE CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° **U.V.-DPCM/F-AD-028/2015** A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ENTRE LA **"UNIVERSIDAD VERACRUZANA"** REPRESENTADA POR EL **C. MTR. ALBERTO ISLAS REYES** Y LA EMPRESA **MULTISERY, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ARQ. GABRIEL VALENCIA BARRAGÁN**, RELATIVO A LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE CUBIERTA USBI CAMPUS CORDOBA"**, UBICADA EN AVENIDA BEISBORAMA S/N, COLONIA SANTA MARGARITA, CÓRDOBA, VERACRUZ, CON UN IMPORTE DE **\$120,000.54 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 54/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

COMPRIENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30 DÍAS NATURALES**, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL **15 DE JUNIO DE 2015** AL **14 DE JULIO DE 2015**. Y DE ACUERDO CON EL OFICIO N°**D0004/16**, SE AUTORIZA DIFERIMIENTO POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DE 185 DÍAS NATURALES, ESTABLECIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL **17 DE DICIEMBRE DEL 2015** AL **15 DE ENERO DEL 2016** Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30 DÍAS NATURALES.**

### FIANZAS:

COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ FIANZAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EXPEDIDAS POR: **AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.**

PRIMERA DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2015

N° 3547-00816-6

ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA DAR **CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** POR UN IMPORTE DE **\$10,344.87 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.)**, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE CORRESPONDE AL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO.



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría  
Dirección de Proyectos, Construcciones y  
Mantenimiento

SEGUNDA DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2015 N° 3547-00817-5

ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO POR UN IMPORTE DE \$36,000.15 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 15/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO.

LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CUBIERTA USBI CAMPUS CORDOBA" COMPRENDIÓ UN PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DEL 2016, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CON FECHA 22 DE ENERO DEL 2016 SE PROCEDIÓ A REVISAR LOS TRABAJOS LEVANTÁNDOSE EL ACTA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE ASENTÓ QUE LA OBRA TENÍA DETALLES QUE CORREGIR POR LO QUE SE OTORGÓ UN PERIODO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA LA CORRECCIÓN DE ESTOS Y PARA PROGRAMAR LA RECEPCIÓN DE LA OBRA EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

SE RECORRE LA OBRA EN MENCIÓN PARA VERIFICAR LA CORRECTAMENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONSTATÁNDOSE QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS.

UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDE A LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PRESENCIA DE "EL CONTRATISTA" Y DE LOS FUNCIONARIOS DE "LA UNIVERSIDAD", LA CUAL CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: REHABILITACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, LAS CUALES FUERON EJECUTADAS Y CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA 18 DE DENERO DEL 2016 DE OBRA TERMINADA AL 100% POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".

ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES:	IMPORTE CON I.V.A.	AMORTIZACIÓN PARCIAL	ACUMULADA:	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
UNICA	\$119,269.72	\$36,000.15	\$119,269.72	17-dic-15 - 15-ene-16
SUB TOTAL	\$119,269.72	\$36,000.15		
TOTAL	\$119,269.72	\$36,000.15		
SALDO POR EJERCER			\$730.82	



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría

Dirección de Proyectos, Construcciones y  
Mantenimiento

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A LA ENTREGA FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE OBRA, COMO LO ES SU FIANZA DE VICIOS OCULTOS, LA CUAL SERÁ REVISADA PREVIAMENTE ENTRE LAS PARTES, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA DEL CONTRATO.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO, ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA FORÁNEA, REGIÓN VERACRUZ, LA BITÁCORA DE OBRA.

**INTERVIENEN:**

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, PARA CONSTANCIA Y PREVIA LECTURA FIRMAN LA PRESENTE ACTA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **13:30 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.


**ENTREGA EL CONTRATISTA:**

  
**ARQ. GABRIEL VALENCIA BARRAGÁN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
MULTISERY, S.A. DE C.V.

**POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA:  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

  
**MTRA. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO**  
DIRECTORA DE LA DPCyM

  
**ARQ. IGNACIO BARAJAS OLEA**  
JEFE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE OBRA FORÁNEA

  
**ARQ. JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ MORALES**  
SUPERVISOR DE OBRA