



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría

Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA

EN LA CIUDAD DE **XALAPA, VERACRUZ**, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2016**, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA **FACULTAD DE MUSICA**, UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NO. 25, ZONA CENTRO, XALAPA, VERACRUZ.

LAS SIGUIENTES PERSONAS, LOS **C. M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO**, DIRECTORA, **ARQ. IGNACIO BARAJAS OLEA**, COORDINADOR DE OBRA FORANEA Y MANTENIMIENTO GENERAL, **ARQ. MIGUEL ANGEL RIVAS PEÑA**, SUPERVISOR DE OBRA, DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y EL **C. ARQ. FERNANDO DE JESUS SEGURA CARRANZA**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA **SEGURA CARRANZA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.**, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO INTEGRAL EN TRES AULAS DE PERCUSIONES DE LA FACULTAD DE MUSICA**, UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NO. 25, ZONA CENTRO, XALAPA, VERACRUZ.

ANTECEDENTE:

CON FECHA VEINTIOCHO DIAS DEL MES OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, SE CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA **U.V.-DPCM/M-AD-090/2015** A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ENTRE LA **UNIVERSIDAD VERACRUZANA** REPRESENTADA POR EL **C. MTRO. ALBERTO ISLAS REYES** APODERADO LEGAL Y EL **C. ARQ. FERNANDO DE JESUS SEGURA CARRANZA**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA **SEGURA CARRANZA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.**, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS **ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO INTEGRAL EN TRES AULAS DE PERCUSIONES DE LA FACULTAD DE MUSICA**, UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NO. 25, ZONA CENTRO, XALAPA, VERACRUZ., CON UN IMPORTE DE \$ **197,948.36** (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

COMPRIENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 DÍAS NATURALES**, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL **03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 01 DE ENERO DEL 2016** Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 DIAS CALENDARIO**.

Y DE ACUERDO CON EL **OFICIO NO. D0627/16 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016**, SE AUTORIZA DIFERIMIENTO POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DE **138 DIAS NATURALES**, ESTABLECIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL **18 DE MAYO AL 2016 AL 16 DE JULIO DEL 2016** Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 DÍAS CALENDARIO**.



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría

Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

FIANZAS:

COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO, **EL CONTRATISTA OTORGÓ FIANZAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EXPEDIDAS POR: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.**

PRIMERA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2015

N° 1664247

ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** DE ANTICIPO POR UN IMPORTE DE **\$98,974.18 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

SEGUNDA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2015

N° 1664249

ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA DAR **CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** POR UN IMPORTE DE **\$ 17,064.51 (DIECISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE CORRESPONDEN AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO.**

LA OBRA **"ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO INTEGRAL EN TRES AULAS DE PERCUSIONES DE LA FACULTAD DE MUSICA"**, COMPRENDIÓ UN PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DEL **18 DE MAYO DEL 2016 AL 16 DE JULIO DEL 2016** Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 DÍAS CALENDARIO.**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

SE RECORRE LA OBRA EN MENCIÓN PARA VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONSTÁNDOSE QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS.

UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDE A **LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA** EN PRESENCIA DE **EL CONTRATISTA** Y DE LOS FUNCIONARIOS DE LA **UNIVERSIDAD**, LA CUAL CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: **DESMANTELAMIENTOS, PRELIMINARES, ACABADOS, CARPINTERIA, INSTALACION ELECTRICA, Y LIMPIEZA**, LAS CUALES FUERON EJECUTADOS Y CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD EL **DÍA 16 DE JULIO DEL 2016**, SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA **03 DE AGOSTO DEL 2016** DEL PRESENTE, DE OBRA TERMINADA AL 100% POR PARTE DE **EL CONTRATISTA.**

ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES	IMPORTE CON I.V.A.	AMORTIZACIÓN PARCIAL	ACUMULADA:	PERIODO DE ESTIMACIONES
ANTICIPO	\$ 98,971.18			
1 (UNO) NORMAL	\$ 159,931.23	\$ 79,965.62	\$ 79,965.62	18 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL 2016
EXCEDENTES	PENDIENTE			



Universidad Veracruzana

Secretaría de la Rectoría

Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

DE IGUAL MANERA **EL CONTRATISTA** DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS QUE GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO, ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LA BITÁCORA DE OBRA.

INTERVIENEN:

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, PARA CONSTANCIA Y PREVIA LECTURA FIRMAN LA PRESENTE ACTA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA EL CONTRATISTA

SEGURA CARRANZA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.

ARQ. FERNANDO DE JESUS SEGURA CARRANZA
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
DIRECTORA

ARQ. IGNACIO BARAJAS OLEA
COORDINADOR DE OBRA FORANEA Y
MANTENIMIENTO GENERAL

ARQ. MIGUEL ANGEL RIVAS PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA