

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2  
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:

VERACRUZ  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020  
\$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de enero de 2021

PGO-EB														REPORTE DE AVANCES																			
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)	
01922020600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00				\$26,000,000.00	\$26,000,000.00					\$10,826,773.11			003/20	Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.	27-jul-20	27-jul-20	28-feb-21	28-feb-21	75%	42%	Obra en proceso
01922020600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00			\$7,584,997.00	\$7,584,939.77					\$3,491,655.26			012/20	Carerra Ingenieros, S.A. de C.V. / Multisery S.A. de C.V.	05-oct-20	05-oct-20	12-ene-21	12-ene-21	80%	46%	Obra en proceso
TOTAL (16)						3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00		\$33,584,997.00	\$26,000,000.00	\$7,584,939.77	\$33,584,939.77	\$10,826,773.11	\$3,491,655.26		\$14,318,428.37											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA  
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$33,584,939.77	\$14,318,428.37	0	2	0	78%	43%		
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$33,584,939.77	\$14,318,428.37	0	2	0	78%	43%		

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO  
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO