

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Universidades Públicas Estatales

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

VERACRUZ

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020

\$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de julio de 2020

PGO-EB													REPORTE DE AVANCES																		
Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		
											Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	
Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00				\$26,000,000.00	\$24,148,061.92			\$0.00			\$0.00	003/20	Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.	27-jul-20		27-ene-21			0%	0%
Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00			\$7,584,997.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00			15-ago-20		30-dic-20			0%	0%
TOTAL (15)					3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00		\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$0.00		\$24,148,061.92	\$0.00	\$0.00		\$0.00									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL										REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$0.00	2		0	0%	0%	
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$0.00	2		0	0%	0%	



M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO

DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO