

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020
 Techo Financiero: \$33,584,997.00
 Otras Aportaciones: \$0


(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2020

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																					
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob. y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
01922020600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00			\$26,000,000.00	\$24,148,061.92			\$24,148,061.92	\$3,427,189.79			\$3,427,189.79	00320	Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.	27-jul-20	27-jul-20	27-ene-21	27-ene-21	41%	13%	Obra en proceso
01922020600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00		\$7,584,997.00		\$3,712,232.65		\$3,712,232.65		\$1,622,338.50		\$1,622,338.50	01200	CARRERA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	05-oct-20		12-ene-21		20%	21%	En trámite de anticipo
TOTAL (16)						3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00	\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$3,712,232.65	\$27,860,294.57	\$3,427,189.79	\$1,622,338.50	\$5,049,528.29												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$27,860,294.57	\$5,049,528.29	1	1	0	31%	15%
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$27,860,294.57	\$5,049,528.29	1	1	0	31%	15%


 M. ARQ. EMILIA P. RODLES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO