

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021
Techo Financiero: \$31,282,100.66 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																														
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones															
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)											(7b)											(7c)											(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
30USU0034I	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1	6																		017/2021	DAVA CONSTR. S.A. DE C.V.	19-jul-21	18-ago-21	15-nov-21	04-ene-22	95%	51%	Obra en proceso														
30USU0633M	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	1	2		5																021/2021	CONSTSICAR, S.A. DE C.V.	30-ago-21	14-sep-21	15-feb-22	02-mar-22	45%	62%	Obra en proceso														
30USU0261D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1	6																		020/2021	ARG. E. INQ. CONSTR. S.A. DE C.V.	30-ago-21	22-sep-21	27-dic-21	08-feb-22	50%	30%	Obra en proceso														
TOTAL (15)						3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0	\$31,282,100.66	\$31,267,848.12	\$0.00	\$0	\$31,267,848.12	\$16,061,754.02	\$0.00	\$0	\$16,061,754.02																								

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$31,267,848.12	\$16,061,754.02	0	3	0	63.33%	51%
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$31,267,848.12	\$16,061,754.02	0	3	0	63.33%	51%


M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO