

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022
 Techo Financiero: \$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 28 de febrero de 2023

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES											Observaciones												
						Inversión Autorizada						Inversión Contratada					Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)													
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real		Prog.	Real	Físico	Financiero								
						(7a)					(7b)					(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)													
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1			1				2	\$7,500,000.00					\$7,500,000.00	\$7,497,155.39					\$3,410,697.05					009/2022	FICAS Construcciones SA de CV	04-jul-22	08-jul-22	30-nov-22	14-mar-23	71%	45%	Obra en proceso
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tiaqñ Centro Cultural, región Xalapa.	1					6				6	\$4,440,471.00					\$4,440,471.00	\$4,439,983.66					\$3,436,219.34					009/2022	Comercializadora y Constructora GAM, SA de CV	04-jul-22	04-jul-22	01-oct-22	21-oct-22	100%	77%	Obra concluida
TOTAL (16)						2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$0.00	\$0	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	\$0.00	\$0	\$6,846,916.39																	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	0	1	1	85.50%	57%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	0	1	1	85.50%	57%


 ARQ. MIGUEL ANGEL CANO ASSELEIH
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO