



- Formato 5 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

Seguimiento de Infraestructura Física

Información General					Trimestre que se reporta										Fecha de elaboración del informe														
Entidad federativa:					Veracruz																								
Nombre de la institución:					Universidad Veracruzana																								
					1°										2°					3°					4°				
					15 de abril										15 de julio					15 de octubre					15 de enero				
					XX																								

Número de Alumnos Beneficiados				No. Total de alumnos beneficiados Impact.1	No. Total de escuelas beneficiados Impact.2	Matricula esperada 2012	Matricula esperada 2013	Número de académicos beneficiados	Derrama económica			Monto Asignado a OBRA por fuente de financiación (En pesos)										
Posgrado			Empleos Generados						Monto en Bienes y Servicios	Metros cuadrados												Capacidad Instalada en Espacios Educativos
Total	Mujeres	Hombres	Total							Número	Monto	Programados	Construidos	Por construir	Federal	Estatad	Total	Federal	Estatad			
212.00				212	1	262	289	14	3	\$ 360,000	\$ 540,000	60	0	60	9	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$450,000.00	\$450,000.00	
163.00				163	3	265	395	35	3	\$ 360,000	\$ 540,000	60	0	60	9	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$450,000.00	\$450,000.00	
40.00				40	1	50	55	6	4	\$ 480,000	\$ 720,000	81	0	81	18	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
73.00				73	1	110	115	13	4	\$ 480,000	\$ 720,000	60	0	60	12	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
167.00				167	1	271	329	9	4	\$ 480,000	\$ 720,000	81	0	81	15	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
167.00				167	1	271	329	9	8	\$ 960,000	\$ 1,440,000	162	0	162	18	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	
91.00				91	2	469	483	21	24	\$ 2,912,000	\$ 4,368,000	700	0	700	32	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$3,640,000.00	\$3,640,000.00	
																		\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$7,540,000.00	\$7,540,000.00

Financiamiento	Monto Total Ejercido en OBRA - Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos)										Monto correspondiente a OBRA (En pesos)						% de Avance Financiero de la Obra	Breve descripción general del avance de la obra
	Monto Ejercido en					Monto Ejercido en 2012 Trimestres					Monto Ejercido por fuente de financiamiento			Monto por Ejercer por fuente de financiamiento				
Total	2007	2008	2009	2010	2011	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2013	Total Ejercido en 2012	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total		
\$900,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00	0%	Obra por iniciar
\$900,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00	0%	Obra por iniciar
\$1,200,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	0%	Obra por iniciar
\$1,200,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	0%	Obra por iniciar
\$1,200,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	0%	Obra por iniciar
\$2,400,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00	0%	Obra por iniciar
\$7,280,000.00										\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$3,640,000.00	\$3,640,000.00	\$7,280,000.00	0%	Obra por iniciar
\$15,080,000.00													\$0.00	\$7,540,000.00	\$7,540,000.00	\$15,080,000.00	0%	

Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) Equip.	Status actual de la obra										Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
	Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada	Quién realiza ó realizó la OBRA			Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Inauguración de la obra		
		Institución	INIFED	Otro	Programada	Real (Primera piedra)	Programada	Real	Fecha de inauguración	Nombre del Funcionario que inaugura	
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Estos cubículos son para los profesores de Ingeniería Petrolera para dar asesorías en las diferentes áreas del conocimiento y tutorías
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para el mejor desempeño de los PTC en poyo de los alumnos de programas recientes
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar pequeñas empresas
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad
	D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad en el PE de Contaduría y Sistemas Computacionales Administrativos del Campus Ixtaczoquitlan.



- Formato 5.1 -
Dirección de Planeación y Evaluación
Seguimiento de Infraestructura Física

Proyectos Apoyados en el marco de los Fondos para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario y para la Ampliación de la Oferta Educativa de

Entidad federativa:	Veracruz
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana

					Datos Generales de la Obra				Espacios Educativos																							
Cve Obra Propuesta	Cve Edo	Cve IES	Id. Obra Principal	Id. Obra Específica	Nombre de la Obra	Obra Detallada	Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Aulas / Salones				Talleres				Laboratorios				Centros de Posgrado e Investigación				Unidades a Distancia				TOTAL			
									Número	M² programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M² programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M² programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M² programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M² programados	% de avance	Capacidad Instalada	Número	M² programados	% de avance	Capacidad Instalada

		30	32	1		1.2.1.1 Seis Cubiculos para profesores de Ingeniería Petrolera	Construcción Ampliación	2012	FADOEES																						
		30	32	2		1.2.1.2 Construcción de 6 cubículos para profesores de tiempo completo que participan en los programas educativos de Ing. Industrial, Ing Mecanica e Ing. Eléctrica	Construcción Ampliación	2012	FADOEES																						
		30	32	10		2.2.1.1 Construcción de Aula	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	1	81	0	18															1	81	0	18
		30	32	11		2.2.1.2 Construcción de Centro de Agronegocios de 60 metros cuadrados	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES							1	60	0	12									1	60	0	12
		30	32	12		2.2.1.3 Construcción de Laboratorio de Biotecnología Marina	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES							1	81	0	15									1	81	0	15
		30	32	13		2.2.1.4 Construcción de dos Aulas	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	2	162	0	18															2	162	0	18
		30	32	16		2.2.1.7 Construcción de edificio de dos plantas con cuatro aulas cada planta , cubo de escales y servicio de sanitarios	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	4	315	0	32															4	315	0	32

