



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017
FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

- Este informe deberá ser llenado en su totalidad, firmado y autorizado por cada uno de los miembros del Comité de Seguimiento en la entidad.
- Se deberá enviar a la Coordinación del PAICE un original impreso junto con los anexos correspondientes, así como en versión digital (vía correo electrónico o CD).

I. RESPONSABLE OPERATIVO PARA ESTE PROYECTO

NOMBRE M. ARQ. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO
CARGO DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO.
TELÉFONO Y FAX 01 (228) 8421700 EXT 11701/228 8421701
CORREO ELECTRÓNICO ERODILES@UV.MX

II. TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO JURÍDICO

- En caso de haberse signado convenios modificatorios al mismo, deberá suscribirlos en este apartado.

SC/DGVC/COLAB/0625/16

RECURSOS ASENTADOS:

▪ PAICE	\$ 6,000,000.00
▪ ENTIDAD	\$ 5,000,000.00
▪ MUNICIPIO /DELEGACIÓN PÓLITICA	\$ _____
▪ I.P.	\$ _____
TOTAL	\$ 11,000,000.00

III. BANCO Y NÚMERO DE CUENTA

- anexar al presente los estados de cuenta bancarios del periodo que se reporta.

**BANCO: BANAMEX; CUENTA PAICE: 7011 / 1539411
CUENTA UV: 7011 / 1539438**

IV. MONTOS DE FINANCIAMIENTO

PAICE		UNIVERSIDAD VERACRUZANA		NO CONSIDERADO EN EL DOCUMENTO JURÍDICO		TOTAL
cantidad	fecha del depósito	cantidad	fecha del depósito	cantidad	fecha del depósito	cantidad
\$6,000,000.00	3/NOVIEMBRE/2016	\$5,000,000.00	22/DICIEMBRE/2016			\$11,000,000.00

- adjuntar fichas de los depósitos efectuados por la instancia beneficiaria.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017
FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

V.- DESCRIBA BREVEMENTE Y EN ORDEN CRONOLÓGICO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MARCO DE OPERACIÓN QUE ABARCA ESTE INFORME. NO OLVIDE DETALLAR EN FORMA ENUNCIATIVA EL (LOS) PROCESO(S) DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES:

El período que abarca este reporte se publicaron se realizaron las siguientes contrataciones:

CONTRATO UV DPCM/C-IR-009/2017: ALBAÑILERIA Y ACABADOS TLAQNÁ CENTRO CULTURAL:

Se realizó la Licitación por invitación, para la ejecución de trabajos de albañilería y acabados en la Sala de Ensayos y Sala Didáctica ubicado en el costado derecho del Centro Cultural, saliendo favorable la propuesta de la empresa Carhuvas Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.

CONTRATO UV DPCM/C-IR-027/2017: INSTALACIONES ESPECIALES TLAQNÁ CENTRO CULTURAL:

Se realizó la licitación en la modalidad de Invitación referente a los trabajos de instalaciones especiales (cableado estructurado, cableado multimedia y telefonía) para complementar de estos servicios a las áreas que de manera conjunta estará interviniendo la empresa ganadora del contrato DPCM/C-IR-009/2017 del cual se hace mención inicialmente. La empresa designada con la mejor propuesta para la ejecución de estos trabajos fue Telefonía y Conectividad en Informática S.A. de C.V.

UV/ITP/016/2017: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CONCIERTOS TLAQNÁ

La Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana fue la encargada de realizar el proceso de Adquisición de Equipo Audiovisual para la Sala de Conciertos Tlaqná bajo la modalidad de invitación a cuando menos Tres Personas por medios remotos electrónicos con número UV/ITP/016/2017, el cual comprende la adquisición de equipo como (mezcladora de video, convertidores, pantallas led, consola de audio, monitor de audio, cámaras de video, tripies, equipo de cómputo mini, software, audífonos binaurales, y cable coaxial de alta definición. Recibidas y evaluadas las propuestas se determinó favorable la adquisición a dos empresas – Colorcassettes S.A. de C.V. y Sistemas Digitales en Audio y Video S.A. de C.V.,

VER ANEXO I

Nota: Los comprobantes de pólizas, facturas y transferencias de pago de estimaciones se encuentran en el anexo II

→ Anexe copia de la siguiente documentación:

- **Adjudicación directa:** tres cotizaciones realizadas (como mínimo) y facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de transferencia bancaria, cuadro comparativo (de existir), dictamen de fallo, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.) oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Invitación a cuando menos tres proveedores:** evidencia de la excepción al procedimiento de licitación pública, invitaciones giradas a los proveedores, evidencia de la publicación en CompranNet, actas de visita al lugar, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación así como de pedido, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de la transferencia bancaria, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2
PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017
FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNA CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

- **Licitación Pública Nacional:** convocatoria, bases, evidencia de la publicación en Compranet, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de la transferencia bancaria, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- Licencia definitiva del INAH o INBA, cuando sea el caso.
- Fichas de depósitos ejecutados por la contraparte.
- Estados de cuenta mensuales.
- Propuesta de reglamento interno y/o manual de operación y de mantenimiento, cuando sea el caso.

De acuerdo con las Reglas de Operación del PAICE, la falta de estos informes, implicará incumplimiento por parte de los beneficiarios.

VI. ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PAICE*		ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DE LOS SUBCOMITÉS QUE CORRESPONDAN	
FECHA	SESIÓN	FECHA	SESIÓN
29 noviembre de 2016	Instalación de Comité de seguimiento		
29 noviembre de 2016	1ª Sesión del Comité de seguimiento		
19 abril de 2017	2ª Sesión del Comité de seguimiento		

VER ANEXO III

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature]
* Adjuntar copia de las actas levantadas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017
FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VII. REALIZAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA ■ Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo	PERIODO DE EJECUCIÓN
<p>Construcción: CONTRATO UV DPCM/C-IR-009/2017: ALBAÑILERIA Y ACABADOS TLAQNÁ CENTRO CULTURAL:</p> <p>AVANCE GENERAL DEL CONTRATO: 35%</p> <p>TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA – ACABADOS SALA DE ENSAYOS FINO PARA RECIBIR PISO DE CERAMICA: 100% CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO ESTRUCTURAL60% APLANADO EN MUROS DE BLOCK HUECO: 60% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA:100% RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ACUSTICO: 50% SUMINISTROS DE TRIPLAY, DUELA DE ENCINO Y FIBRA MINERAL: 100% SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLAROCA CON RELLENO DE LANA MINERAL DE 4": 75 % SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS EUROVENT CON DOBLE VIDRIO: 90%</p> <p>TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA – ACABADOS SALA DIDACTICA ENRASE DE MUROS EXISTENTES CON BLOCK HUECO: 70% CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO ESTRUCTURAL60% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA (305 m2):100% RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ACUSTICO: 90% SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLACEMENTO: 100 % SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLAROCA CON RELLENO DE LANA MINERAL DE 4": 75 % SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AUXILIAR A BASE DE PTR DE 4" X 2" DE 3.2 MM, PARA SOPORTE DE FALSO PLAFON EN ZONA DE BAÑOS Y BODEGA: 100% INSTALACION ELECTRICA: 30% SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE A BASE DE TUBO DE 2": 100%</p> <p>CONTRATO UV DPCM/C-IR-027/2017: INSTALACIONES ESPECIALES TLAQNÁ CENTRO CULTURAL:</p> <p>AVANCE GENERAL DEL CONTRATO: 0.00%</p> <p>SE REALIZÓ EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, AL PAGO DEL ANTICIPO SE INICIARÁN LOS TRABAJOS CONTRATADOS.</p>	<p style="text-align: center;">1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
COORDINACIÓN DEL PAICE

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017
FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Remodelación:	
Rehabilitación:	
Equipamiento: UV/ITP/016/2017: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CONCIERTOS TLAQNÁ: AVANCE GENERAL DEL PROCESO DE ADQUISICION: 100% CONCLUIDO, FINIQUITADO Y ENTREGADO AL AREA USUARIA. SE RECIBIÓ EL EQUIPO AUDIOVISUAL LICITADO QUE COMPRENDE: 5 AUDIFONOS CON MICRÓFONO 2 MONITORES DE AUDIO ACTIVO 1 LICENCIA DE SOFTWARE DE CONMUTACIÓN EN VIVO 1 APPLE MINI 3 VIDEOCÁMARAS CON SENSORES 3 TRIPIES DE ALUMINIO 1 CONSOLA DE AUDIO 2 MONITORES LED DE 50 PULGADAS FULL HD 1 CONVERTIDOR DE VIDEO 1 CONVERTIDOR DE RESPUESTA 1 MEZCLADORA DE VIDEO 4 CONVERTIDORES DE CÁMARA 1 BOBINA DE CABLE DE VIDEO 1 CAJA DE 50 CONECTORES DE VIDEO BNC	1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017
Mantenimiento:	

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017

FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNA CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VIII. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ASENTADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODAS LAS FACTURAS.

fecha factura	monto	factura No.	cheque o Transfere ncia No.	concepto (Proveedor, bienes adquiridos y/u obra realizada)	procedimiento efectuado (X) (Anexe copia del trámite efectuado)		
					Licitación Pública	Invitación restringida	Adjudicación Directa
				CARHUVAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		X	
				ANTICIPO			
22-may-17	\$1,418,932.80	A-241	TRANSF.				
21-jun-17	\$82,305.63	A-244	TRANSF.	1 NORMAL			
23-jun-17	\$183,011.21	A-245	TRANSF.	2 NORMAL			
29-jun-17	\$105,388.82	A-259	TRANSF.	3 NORMAL			
02-ago-17	\$225,414.55	A-268	TRANSF.	4 NORMAL			
02-ago-17	\$109,857.09	A-271	TRANSF.	1 EXTRA ORDINARIA			
02-ago-17	\$35,619.46	A-270	TRANSF.	1 EXCEDENTE			
				COLORCASSETTES S.A. DE C.V.		X	
09-jun-17	\$14,152.00	CCA 4059	TRANSF.	5 AUDIFONOS CON MICROFONO			
29-jun-17	\$26,888.80	CCA 4093	TRANSF.	2 MONITORES DE AUDIO ACTIVO			
29-jun-17	\$25,491.00	CCA 4092	TRANSF.	1 LICENCIA DE SOFTWARE DE CONMUTACION EN VIVO			
29-jun-17	\$23,198.84	CCA 4091	TRANSF.	1 APPLE MINI			
29-jun-17	\$257,467.80	CCA 4090	TRANSF.	3 VIDEOCAMARAS CON SENSORES			
29-jun-17	\$106,627.20	CCA 4089	TRANSF.	3 TRIPES DE ALUMINIO			
29-jun-17	\$24,476.00	CCA 4088	TRANSF.	1 CONSOLA DE AUDIO			
29-jun-17	\$27,144.00	CCA 4086	TRANSF.	2 MONITORES LED 50 PULGADAS FULL HD			
29-jun-17	\$12,760.00	CCA 4085	TRANSF.	1 CONVERTIDOR DE VIDEO			
29-jun-17	\$53,615.20	CCA 4084	TRANSF.	1 CONVERTIDOR DE RESPUESTA			
29-jun-17	\$219,820.00	CCA 4095	TRANSF.	1 MEZCLADORA DE VIDEO			
29-jun-17	\$51,504.00	CCA 4083	TRANSF.	4 CONVERTIDORES DE CAMARA			
				SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.		X	
19-jun-17	\$5,576.12	7280	TRANSF.	1 BOBINA DE CABLE DE VIDEO			
19-jun-17	\$1,664.02	7282	TRANSF.	CAJA DE 50 CONECTORES DE VIDEO BNC			
TOTAL	\$3,010,914.54						

VER ANEXO II

→ Para acceder a este formato, hacer doble clic en la tabla, de presentar dificultad en su llenado, se recomienda requisitar este punto en un archivo Excell, de manera independiente

Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017

FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

IX. EN CASO DE QUE EL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO SUFRA ALTERACIONES EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO, FAVOR DE ANOTAR LAS CAUSAS Y LA REFERENCIA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO, ASÍ COMO LA FECHA DEL DOCUMENTO EN QUE SE INFORMÓ AL PAICE. ANEXE EL CRONOGRAMA PRESUPUESTADO MODIFICADO A PARTIR DE LA FECHA DE LOS CAMBIOS REALIZADOS.

El Proyecto aprobado en la segunda sesión ordinaria, a la fecha de este reporte se mantiene sin cambios.

VER ANEXO IV

X.- REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES SUFRIDAS ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EL EJERCIDO Y EL DE METAS. FAVOR DE INCLUIR LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO				
Autorizado	Modificado	Ejercido	Meta	Justificación
\$6,000,000.00 (PAICE)	No ha sufrido modificaciones	\$3'010,914.54	27.37%	El monto autorizado no ha sufrido modificaciones.
\$5,000,000.00 (UV)				

XIII.- SUGERENCIAS Y COMENTARIOS QUE DESEE HACER EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL PAICE.

XIV.- INCLUIR EN EL PRESENTE INFORME EL MATERIAL GRÁFICO EN BUENA RESOLUCIÓN (FOTOGRAFÍAS, VIDEO, ETC.) QUE ILUSTRE LA APLICACIÓN DEL APOYO DEL PAICE (ANTES... DESPUÉS).

VER ANEXO V

[Handwritten signatures and marks]

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No. 2

PERIODO DEL INFORME: del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2017

FECHA: 13 de octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Firmas de los miembros del Comité de Seguimiento.

Mtro. Alberto Islas Reyes
PRESIDENTE

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
SECRETARIO EJECUTIVO

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
REPRESENTANTE FINANCIERO DE LA
UNIVERSIDAD

Dr. Octavio A. Ochoa Contreras
ASESOR
REPRESENTANTE DE LA RECTORÍA

Mtra. Delfina Acosta Argüello
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DE LA
UNIVERSIDAD

Arq. Miguel A. Cano Asseleih
RESPONSABLE DEL ESPACIO

Dr. Miguel Flores Covarubias
REPRESENTANTE DEL AREA ACADÉMICA DE
ARTES

Mtro. Lanfranco Marcelletti Jr.
REPRESENTANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
XALAPA

Ing. Jesús A. López Rosas
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
(PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL)

→ Se deberá firmar y rubricar en su totalidad. Los representantes del PAICE no suscribirán este documento.

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser demenciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.