



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

- Este informe deberá ser llenado en su totalidad, firmado y autorizado por cada uno de los miembros del Comité de Seguimiento en la entidad.
- Se deberá enviar a la Coordinación del PAICE un original impreso junto con los anexos correspondientes, así como en versión digital (vía correo electrónico o CD).

I. RESPONSABLE OPERATIVO PARA ESTE PROYECTO

NOMBRE M. ARQ. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO
CARGO DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO.
TELÉFONO Y FAX 01 (228) 8421700 EXT 11701/ 228 8421701
CORREO ELECTRÓNICO ERODILES@UV.MX

II. TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO JURÍDICO

- En caso de haberse signado convenios modificatorios al mismo, deberá reportarlos en este apartado.
CNCA/DGVC/COLAB/03155/15

RECURSOS ASENTADOS:

▪ CONACULTA – PAICE	\$ 25,000,000.00
▪ ENTIDAD/UV	\$ 15,000,000.00
▪ MUNICIPIO /DELEGACIÓN PÓLITICA	\$ _____
▪ I.P.	\$ _____
TOTAL	\$ 40,000,000.00

III. BANCO Y NÚMERO DE CUENTA

- Anexar al presente los estados de cuenta bancarios del periodo que se reporta.

BANCO: BANAMEX; CUENTA PAICE: 7009 2662045
CUENTA UV: 7009 7188767

IV. MONTOS DE FINANCIAMIENTO

PAICE		OTRAS INSTANCIAS/ UNIVERSIDAD VERACRUZANA		NO CONSIDERADO EN EL DOCUMENTO JURÍDICO		TOTAL
Cantidad	Fecha del Depósito	Cantidad	Fecha del Depósito	Cantidad	Fecha del Depósito	Cantidad
\$25, 000,000.00	13/OCTUBRE/2015	\$5,000,000.00	30/OCTUBRE/2015			\$40, 000,000.00
		\$5,000,000.00	14/ABRIL/2016			
		\$5,000,000.00	2/JUNIO/2016			

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INERVAES ESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

V.- DESCRIBA BREVEMENTE Y EN ORDEN CRONOLÓGICO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MARCO DE OPERACIÓN QUE ABARCA ESTE INFORME. NO OLVIDE DETALLAR EN FORMA ENUNCIATIVA EL (LOS) PROCESO(S) DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES:

EL PERIODO QUE ABARCA ESTE REPORTE SE RELIZARON LAS SIGUIENTES CONTRATACIONES E INICIO DE TRABAJOS:

1) CONVENIO AMPLIATORIO UNICO CONTRATO UV DPCM/C - LP – 002/2016 ILUMINACIÓN ESCÉNICA, SISTEMA DE BUTACAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA ANEXA TLAQNÁ CENTRO CULTURAL.

Se formalizó el convenio 1 en monto y tiempo con la empresa TELETEC de México S.A.P.I. de C.V. ya que durante el proceso de obra se valoraron algunos aspectos del equipamiento interior de la Sala Anexa con la finalidad de mejorar el complejo. Dentro de los elementos adicionales aprobados se encuentra el suministro de un pantógrafo con un sistema motorizado de tipo tijera el cual permite motorizar la altura del videoprojector, recubrimiento de duela en estructura de gradas retráctiles y colocación de barandales en los laterales de las mismas, refuerzo adicional a través de vigas tipo IR para la sujeción y soporte de malla grid, inclusión de sistema de motorización de cortinas acústicas derivado de las revisiones acústicas por el acústólogo a cargo.

2) CONVENIO AMPLIATORIO ÚNICO CONTRATO UV DPCM/C – LP – 003/2016 ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MÓDULO DE ACCESO Y ELEVADOR DE SALA ANEXA TLAQNÁ CENTRO CULTURAL.

Se formalizó el convenio 1 en monto y tiempo con la empresa CARHUVAS S.A. de C.V., derivado de conceptos de obra faltantes al programa original con el propósito de concluir en su totalidad las albañilerías y acabados de las diferentes áreas de la Sala Anexa.

3) CONTRATO DPCM/C - IR-036/2016 INSTALACIONES ESPECIALES DE LA SALA ANEXA.

Se llevó a cabo el proceso de selección para la adjudicación de trabajos mediante la modalidad de concurso por invitación a cuando menos tres personas registrado bajo No. IO930019987-E2-2016 donde se recibieron 5 propuestas de las cuales resultó favorable la empresa Tel. Ind. Mexicana de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. y ejecutará los trabajos de cableado estructurado, sistema de detección y extinción de incendios, circuito cerrado de TV, control de accesos y cableado multimedia.



"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ii

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

4) INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS, ELECTROACÚSTICA SALA ANEXA TLAQNÁ CENTRO CULTURAL CONTRATO DPCM/C -IR-037/2016.

Se llevó al cabo el proceso de selección para la adjudicación de trabajos mediante la modalidad de concurso por invitación a cuando menos tres personas registrado bajo No. IO930019987-E4-2016 resultando favorable la propuesta de la empresa TELETEC de México S.A.P.I. de C.V. la cual suministrará e instalará los siguientes elementos: cluster lateral izquierdo, cluster lateral derecho, gabinete de bajas frecuencias, cabina foro anexo, monitor de escenario, rack fijo, cableado de escenario, sistema de control auxiliar, voceo, cables y paneles de conexión, micrófonos, tuberías, charolas y cableado.

5) CONVENIO 1 - CONTRATO DPCM/C – AD – 007/2016 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA ANEXA TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL.

Se realizó el convenio ampliatorio en monto y tiempo a la empresa Construdiseño y Supervisión S.A. de C.V. para la ejecución de los servicios de supervisión para la continuación de obra civil y acabados finales de la Sala Anexa.

VER ANEXO I

→ Anexe copia de la siguiente documentación:

- **Adjudicación directa:** tres cotizaciones realizadas (como mínimo) y facturas con su consecuente póliza de cheques; y de existir cuadro comparativo, dictamen de fallo, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.) oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Invitación a cuando menos tres proveedores:** invitaciones giradas a los proveedores, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación así como de pedido, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Licitación Pública Nacional:** convocatoria, bases, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- Fichas de los depósitos efectuados por la contraparte.
- Estados de cuenta mensuales
- Licencia definitiva del INAH o INBA, cuando sea el caso.
- Propuesta de reglamento interno y/o del manual de operación y de mantenimiento, cuando sea el caso.

De acuerdo con las Reglas de Operación del PAICE, la falta de estos informes, implicará incumplimiento por parte de los beneficiarios.

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VI. ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PAICE*		ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DE LOS SUBCOMITÉS QUE CORRESPONDAN	
FECHA	SESIÓN	FECHA	SESIÓN
27/OCT/2015	Instalación de Comité de seguimiento		
27/OCT/2015	1ª Sesión del Comité de seguimiento		
25/FEB/2016	2ª Sesión del Comité de seguimiento		
5/JULIO/2016	3ª Sesión del Comité de seguimiento		

iv

* Adjuntar copia de las actas levantadas. (Ver Anexo III)

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VII. REALIZAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

■ Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo

Construcción:

CONTRATO UV DPCM/C - LP - 002/2016 ILUMINACIÓN ESCÉNICA, SISTEMA DE BUTACAS Y EQUIPAMIENTO :
AVANCE : 95.00%

- Las butacas fueron suministradas y se está en espera de la liberación del área para instalar duela de madera y proceder a su instalación, con lo anterior se informa un avance de esta partida del 96%.
- Se suministró e instaló el equipo de racks de iluminación, tableros y consolas de dimmers, partida al 100%.
- Conclusión de canalizaciones de alimentación eléctrica y de control de equipos de iluminación.
- Fabricación de estructura soporte de butacas retráctiles, con avance del 100%.
- Suministro e inicio de instalación de malla grid en plafón con un avance de 90%.

CONVENIO 1 UV DPCM/C - LP - 002/2016 ILUMINACIÓN ESCÉNICA, SISTEMA DE BUTACAS Y EQUIPAMIENTO :
AVANCE : 95.00%

- Suministro de los 24 equipos de banners acústicos motorizados, partida al 100%.
- Además, se han concluido las canalizaciones y cableados para energía y control de estos alcances, teniendo también un avance del 100 %.
- Fue suministrada y colocada la duela de encino americano como acabado final del sistema retráctil de butacas y fueron colocados barandales de acero inoxidable concluyendo también estos alcances.
- Para el sistema de plafón tipo malla grid, fueron suministrados, habilitados y montados perfiles tipo IR para el soporte estructural, siendo también estos alcances al 100%.

CONTRATO UV DPCM/C - LP - 003/2016 ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MÓDULO DE ACCESO Y ELEVADOR:
AVANCE : 93.00%

- Terminación de:
 - o construcción de la estructura metálica del módulo de acceso,
 - o albañilerías de muros, pisos, recubrimientos cerámicos y aplanados,
 - o habilitado y colocación de barandales en el cubo de escaleras del acceso de músicos,
 - o habilitado y colocación de barandales del cubo del elevador de servicio,
 - o instalación de elevador del cubo de servicios,
 - o plafones de tablaroca,
 - o plafones acústicos y modulares,
 - o suministro de triplay para estructuras de pisos de las áreas de butacas y escenario.
- Avance del 90% en colocación de recubrimientos de duela en pisos.

PERIODO DE EJECUCIÓN (16 DE JUNIO - 31 DE OCTUBRE 2016)

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

V



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VII. REALIZAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo

Construcción:

CONVENIO 1 UV DPCM/C – LP – 003/2016 ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MÓDULO DE ACCESO Y ELEVADOR:

AVANCE : 90.00%

- Se concluyeron los alcances de albañilería del convenio, con la construcción de muros de tablaroca, aplanados, construcción de muros de block, recubrimientos en lambrines, suministro e instalación de mezcladoras, cespól, teniendo un avance del 98% en esta partida de núcleos sanitarios.
- Se han concluido los alcances de la partida de instalación hidráulica para la alimentación de baños, a excepción del suministro de un equipo hidroneumático, con lo cual se tiene un avance del 85%.
- Conclusión de alcances de la partida de baños en cubículos y de minusválidos.
- Se concluyeron los alcances de la partida de instalación fuerza y control, así como acabados para el sistema del Aire Acondicionado.
- Avance del 90% en la partida de acabados, faltando aun por ejecutarse trabajos de pinturas finales, bajantes de agua pluvial y colocación de puertas acústicas abatibles.
- Conclusión de la partida de canalización para instalaciones especiales.
- También se concluyó la partida de trabajos en subestación, incluyendo: desazolve de trincheras, excavación y relleno y colocación de tubería de PVC para canalizar salidas de agua pluvial.

CONTRATO DPCM/C - IR-036/2016 INSTALACIONES ESPECIALES, CABLEADO ESTRUCTURADO, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CIRCUITO CERRADO DE TV, CONTROL DE ACCESOS, CABLEADO MULTIMEDIA:

AVANCE : 78.83%

- Avances por partidas:
 - o 90% de Cableado Estructurado
 - o 98% del sistema de Detección de Incendios
 - o 50% del sistema de Circuito Cerrado de Televisión
 - o 70% en la partida de Control de Acceso
 - o 80% del Cableado Multimedia, y
 - o 85% en la partida de Extinción de Incendios

CONTRATO DPCM/C - IR-037/2016 ELECTROACÚSTICA DE SALA ANEXA TLAQNÁ CENTRO CULTURAL:

AVANCE : 30.00%

- Se tiene un avance general del 30%, la contratista ha realizado parte de los trabajos de colocación de canalizaciones para los equipos.
- Se han realizado los pedidos de los equipos de acuerdo al proyecto, aún se está en espera de su llegada a la obra para continuar con su instalación y conexión.

PERIODO DE EJECUCIÓN (16 DE JUNIO – 31 DE OCTUBRE 2016)

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

vi



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VII. REALIZAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo 	
<p>Construcción:</p> <p>CONTRATO DPCM/C – AD – 007/2016 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA ANEXA: AVANCE : 93.00%</p> <ul style="list-style-type: none"> - El avance de este contrato se relaciona con el contrato UV DPCM/C – LP – 003/2016, la empresa supervisora, ha venido realizando las siguientes actividades en apego a los avances ejecutados por el contratista: <ul style="list-style-type: none"> o reuniones semanales de seguimiento de obra, o entrega de informes quincenales y mensuales, o inspección visual de procedimientos de obra, y o seguimiento en campo, verificación de plomos niveles y alineamientos. <p>CONVENIO 1 DPCM/C – AD – 007/2016 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA ANEXA: AVANCE : 90.00%</p> <ul style="list-style-type: none"> - El avance de este contrato se relaciona con el convenio 01/ UV DPCM/C – LP – 003/2016, la empresa supervisora realizó las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> o reuniones semanales de seguimiento de obra, o entrega de informes quincenales y mensuales, o inspección visual de procedimientos de obra, y o seguimiento en campo, verificación de plomos, niveles y alineamientos. 	<p>PERIODO DE EJECUCIÓN (16 DE JUNIO – 31 DE OCTUBRE 2016)</p>
Remodelación:	
Rehabilitación:	
Equipamiento:	
Mantenimiento:	

Este programa es público aleno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VIII. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ASENTADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODAS LAS FACTURAS.

fecha factura	monto	factura No.	Cheque No.	concepto (Proveedor, bienes adquiridos y/u obra realizada)	procedimiento efectuado (X) (Anexe copia del trámite efectuado)		
					Licitación Pública	Invitación restringida	Adjudicación Directa
				CARHUVAS PROY. Y CONST. S.A. DE C.V.	X		
06/06/16	\$342,251.35	A 82	TRANS F	5 NORMAL			
15/06/16	\$110,590.72	A 83	TRANS F	6 NORMAL			
24/06/16	\$216,478.02	A 90	TRANS F	7 NORMAL			
24/06/16	\$206,006.70	A 91	TRANS F	1 EXTRAORDINARIA			
01/07/16	\$309,418.99	A 95	TRANS F	8 NORMAL			
05/07/16	\$87,373.34	A 96	TRANS F	9 NORMAL			
05/07/16	\$297,876.82	A 97	TRANS F	2 EXTRAORDINARIA			
07/07/16	\$63,264.10	A 98	TRANS F	3 EXTRAORDINARIA			
01/08/16	\$731,129.03	A 105	TRANS F	10 NORMAL			
22/08/16	\$69,980.65	A 120	TRANS F	11 NORMAL			
08/08/16	\$40,234.45	A 111	TRANS F	12 NORMAL			
10/08/16	\$25,389.97	A 117	TRANS F	13 NORMAL			
10/08/16	\$79,597.50	A 118	TRANS F	14 NORMAL			
25/08/16	\$958,459.87	A 123	TRANS F	4 EXTRAORDINARIA			
22/08/16	\$930,948.78	A 122	TRANS F	30% ANTICIPO CONVENIO 1			
02/09/16	\$210,761.75	A 124	TRANS F	15 NORMAL			
11/10/16	\$202,325.70	A 139	TRANS F	16 NORMAL			
13/10/16	\$208,828.82	A 141	TRANS F	17 NORMAL			
10/10/16	\$321,515.73	A 136	TRANS F	18 NORMAL			
13/10/16	\$192,916.01	A 142	TRANS F	19 NORMAL			
11/10/16	\$266,173.67	A 138	TRANS F	5 EXTRAORDINARIA			
10/10/16	\$88,847.88	A 137	TRANS F	1 EXCEDENTE			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

12/10/16	\$65,513.63	A 140	TRANS F	2 EXCEDENTE			
				CONSTRUDISEÑO Y SUPERVISION S.A. DE C.V.			X
27/06/16	\$32,728.55	A 202	TRANS F	3 NORMAL			
12/08/16	\$116,037.57	A 205	TRANS F	4 NORMAL			
23/09/16	\$70,663.91	A 206	TRANS F	5 NORMAL			
				TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	X		
18/08/16	\$546,538.01	T10620	TRANS F	1 NORMAL			
25/08/16	\$1,445,425.92	AN1436	TRANS F	30% ANTICIPO CONV 1			
09/09/16	\$525,204.69	T10692	TRANS F	2 NORMAL			
13/10/16	\$626,673.89	T10823	TRANS F	1 EXTRA ORDINARIA			
17/10/16	\$1,007,941.21	T10833	TRANS F	3 NORMAL			
				TEL. IND. MEXICANA DE TELECOM. S.A. DE C.V.		X	
09/09/16	\$979,710.00	10026021	TRANS F	ANTICIPO 50%			
				TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. (ELECTROACUSTICA)	X		
25/08/16	\$1,888,935.20	AN1437	TRANS F	ANTICIPO 50%			
TOTAL	\$13,265,742.43						

VER ANEXO II

"Este programa es público al menos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. ix



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

→ Para acceder a este formato, hacer doble clic en la tabla, de presentar dificultad en su llenado, se recomienda requisitar este punto en un archivo Excel, de manera independiente.

IX.- EN CASO DE QUE EL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO SUFRA ALTERACIONES EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO, FAVOR DE ANOTAR LAS CAUSAS Y LA REFERENCIA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. ANEXE EL CRONOGRAMA PRESUPUESTADO MODIFICADO A PARTIR DE LA FECHA DE LOS CAMBIOS REALIZADOS.

El programa sigue vigente, sin cambios.

X.- REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES SUFRIDAS ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EL EJERCIDO Y EL DE METAS. FAVOR DE INCLUIR LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO				
Autorizado	Modificado	Ejercido	Meta	Justificación
\$25,000,000.00 (PAICE)	No ha sufrido modificaciones	\$22'319,046.77	55.79%	El monto autorizado no ha sufrido modificaciones.
\$15,000,000.00 (UV)				

Nota: EL monto ejercido a la fecha que abarca este reporte incluye gastos de obra por \$21'828,457.75 y gastos de operación por \$490,589.02

XI.- SUGERENCIAS Y COMENTARIOS QUE DESEE HACER EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL PAICE.

XII.- INCLUIR EN EL PRESENTE INFORME EL MATERIAL GRÁFICO EN BUENA RESOLUCIÓN (FOTOGRAFÍAS, VIDEO, ETC.) QUE ILUSTRE LA APLICACIÓN DEL APOYO DEL PAICE (ANTES... DESPUÉS)

VER ANEXO V

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. X



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances N° 03

PERIODO DEL INFORME del 16 de junio al 31 de octubre de 2016
FECHA 29 de noviembre 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Firmas de los miembros del Comité de Seguimiento.

Dr. Octavio A. Ochoa Contreras
PRESIDENTE

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
SECRETARIO EJECUTIVO

Mtro. Gerardo García Ricardo
REPRESENTANTE FINANCIERO DE LA
UNIVERSIDAD

Mtro. Alberto Isias Reyes
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD

Mtra. Delfina Acosta Argüello
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DE LA
UNIVERSIDAD

Arq. Miguel A. Cano Asseleih
RESPONSABLE DEL ESPACIO

Dr. Miguel Flores Covarrubias
REPRESENTANTE DEL AREA ACADÉMICA DE
ARTES

Mtro. Lanfranco Marcelletti Jr.
REPRESENTANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
XALAPA

Ing. Jesús A. López Rosas
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
(PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL)

→ Se deberá firmar y rubricar en su totalidad. Los representantes del PAICE no suscribirán este documento.

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.