

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

- Este informe deberá ser llenado en su totalidad, firmado y autorizado por cada uno de los miembros del Comité de Seguimiento en la entidad.
- Se deberá enviar a la Coordinación del PAICE un original impreso junto con los anexos correspondientes, así como en versión digital (vía correo electrónico o CD).

I. RESPONSABLE OPERATIVO PARA ESTE PROYECTO

NOMBRE M. ARQ. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO
CARGO DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO.
TELÉFONO Y FAX 01 (228) 8421700 EXT 11701/ 228 8421701
CORREO ELECTRÓNICO ERODILES@UV.MX

II. TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO JURÍDICO

- En caso de haberse signado convenios modificatorios al mismo, deberá reportarlos en este apartado.
CNCA/DGVC/COLAB/02357/14

RECURSOS ASENTADOS:

▪ CONACULTA – PAICE	\$ 25,000,000.00
▪ ENTIDAD	\$ _____
▪ MUNICIPIO /DELEGACIÓN PÓLITICA	\$ _____
▪ I.P.	\$ _____
TOTAL	\$ 25,000,000.00

III. BANCO Y NÚMERO DE CUENTA

- Anexar al presente los estados de cuenta bancarios del periodo que se reporta.

BANCO: BANAMEX; CUENTA: 1 3499322

IV. MONTOS DE FINANCIAMIENTO

PAICE		OTRAS INSTANCIAS		NO CONSIDERADO EN EL DOCUMENTO JURÍDICO		TOTAL
Cantidad	Fecha del Depósito	Cantidad	Fecha del Depósito	Cantidad	Fecha del Depósito	Cantidad
\$25, 000,000.00	13/OCTUBRE/2014					\$25, 000,000.00

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

V.- DESCRIBA BREVEMENTE Y EN ORDEN CRONOLÓGICO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MARCO DE OPERACIÓN QUE ABARCA ESTE INFORME. NO OLVIDE DETALLAR EN FORMA ENUNCIATIVA EL (LOS) PROCESO(S) DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES:

Contrato DPCM/C – AD – 015/2015.- Asesoría para la Instalación de Sistema de Mecanización, Control y Soportes Antisísmicos del Canopy de la Sala Principal Tlaqná Centro Cultural.- Se contrató mediante la modalidad de adjudicación directa a la empresa BML de México, S.A. de C.V., la cual estuvo participando desde el año 2012 en el proyecto acústico de Tlaqná Centro Cultural y cuenta con una visión general y clara de los objetivos de la Universidad, además de contar con personal de vasta experiencia en proyectos especiales de asesoría y diseño de mecánica teatral e iluminación escénica. Los alcances de la asesoría son los siguientes: Revisión de propuestas de licitación, asesoría de supervisión de la construcción, visitas de campo, reportes de visita, puesta en marcha de los elementos acústicos y cierre administrativo de la obra.

Convenio 1 DPCM/C – IR – 052/2015.- Albañilería y Acabados en área de camerinos, iluminación y obra exterior de vestíbulo Sala Principal Tlaqná Centro Cultural.- Derivado de las economías obtenidas en los trabajos realizados, eliminación de gastos de operación de y al bajo porcentaje de pagos de supervisión externa, se amplió el monto contratado a la empresa Estudio Profesional de Constructores S.A. de C.V. para contemplar dentro de sus alcances la colocación de plafón en áreas posteriores a escenario, área de recreación de músicos, tapancos en salas de ensayos, estructura para cancelería en vestíbulo de estacionamiento y fabricación y colocación de juntas constructivas en diversas zonas del área intervenida.

Convenio 3 DPCM/C – LP – 103/2014.- Acabados y equipamiento de vestíbulo y caja acústica de la Sala Principal “Tlaqná Centro Cultural”.- Derivado de las economías obtenidas en los trabajos previos realizados, se amplió el monto contratado a la empresa Multisery S.A. de C.V. contemplando dentro de sus alcances la colocación de flashing en remates de cubierta, ajustes en puertas de pasillos, trabajos en patios de maniobras (banquetas, guarniciones), cubierta para el andén de carga y descarga, caseta y reja de acceso a estacionamiento y terminación de cabinas.

VER ANEXO I

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

→ Anexe copia de la siguiente documentación:

- **Adjudicación directa:** tres cotizaciones realizadas (como mínimo) y facturas con su consecuente póliza de cheques; y de existir cuadro comparativo, dictamen de fallo, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos ,etc.) oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Invitación a cuando menos tres proveedores:** invitaciones giradas a los proveedores, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación así como de pedido, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Licitación Pública Nacional:** convocatoria, bases, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- Fichas de los depósitos efectuados por la contraparte.
- Estados de cuenta mensuales
- Licencia definitiva del INAH o INBA, cuando sea el caso.
- Propuesta de reglamento interno y/o del manual de operación y de mantenimiento, cuando sea el caso.

De acuerdo con las Reglas de Operación del PAICE, la falta de estos informes, implicará incumplimiento por parte de los beneficiarios.

VI. ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PAICE*		ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DE LOS SUBCOMITÉS QUE CORRESPONDAN	
FECHA	SESIÓN	FECHA	SESIÓN
1/OCT/2014	Instalación de Comité de seguimiento	02/JUL/2015	4ª Sesión del Comité de seguimiento
1/OCT/2014	1ª Sesión del Comité de seguimiento	25/SEP/2015	1ª Sesión Extraordinaria Comité de seguimiento
21/ENE/2015	2ª Sesión del Comité de seguimiento	10/NOV/15	5ª Sesión del Comité de seguimiento
27/ABR/2015	3ª Sesión del Comité de seguimiento		

* Adjuntar copia de las actas levantadas. (Ver Anexo III)

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VII. REALIZAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

■ Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo

Construcción:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LO-930019987-N1-2014 SISTEMA DE MECANIZACIÓN, CONTROL Y SOPORTES ANTISÍSMICOS DEL CANOPY DE LA SALA PRINCIPAL "TLAQNÁ CENTRO CULTURAL".- CONTRATO DPCM/C - LP - 102/2014

EI CONTRATO PRESENTA UN AVANCE GENERAL DEL 100% , SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y FINIQUITADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LO-930019987-N2-2014 ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE VESTÍBULO Y CAJA ACÚSTICA DE LA SALA PRINCIPAL "TLAQNÁ CENTRO CULTURAL" .- CONTRATO DPCM/C - LP - 103/2014

CONTRATO DPCM/C - LP - 103/2014.- Avance 100% concluido y finiquitado
Convenio 3 DPCM/C - LP - 103/2014.- Avance 100% concluido y finiquitado

COLOCACIÓN DE FLASHING Y REMATES EN CUBIERTA
AJUSTE DE PUERTAS EN PÁSILLOS
TRABAJOS EN PATIO DE MANIOBRAS
CUBIERTA PARA ANDEN DE CARGA Y DESCARGA
CASETA Y REJA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO
TERMINACIÓN DE CABINAS

EI CONTRATO Y CONVENIOS DPCM/C - LP - 103/2014 PRESENTA UN AVANCE GENERAL DEL 100% , SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y FINIQUITADOS

CONTRATO DPCM/C - AD - 003/2015. INSTALACIONES ESPECIALES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, EMPALME DE CABLE MULTIPAR Y FIBRA ÓPTICA DE LA SALA PRINCIPAL "TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL".

EI CONTRATO PRESENTA UN AVANCE GENERAL DEL 100% , SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y FINIQUITADO

CONTRATO DPCM/C - IR - 052/2015.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN ÁREA DE CAMERINOS, ILUMINACIÓN Y OBRA EXTERIOR DE VESTÍBULO SALA PRINCIPAL "TLAQNÁ CENTRO CULTURAL"

CONTRATO DPCM/C - IR - 052/2015.- Avance 100% concluido y finiquitado
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARA PRINCIPAL EN VESTÍBULO INTERIOR DE ACCESO
COLOCACIÓN DE PANELES DE TELA EN PASILLOS

Convenio 1 DPCM/C - IR - 052/2015.- Avance 100% concluido y finiquitado
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND MIXTO Y LAMPARAS EN AREA POSTERIOR DEL ESCENARIO
ACABADOS EN AREA DE RECREACIÓN DE MÚSICOS (PLAFOND, PISO, PINTURA, CONTACTOS, LAMPARAS, APAGADORES Y ENRASES DE MUROS)
ESTRUCTURA SOPORTE CANCELERIA NIVEL ESTACIONAMIENTO
TRABAJOS EN CAMERINOS, ESTANCIA, VESTÍBULO Y SALA
90 ML DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN DIVERSAS AREAS.

EI CONTRATO Y CONVENIOS DPCM/C - IR - 052/2015 PRESENTA UN AVANCE GENERAL DEL 100% , SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y FINIQUITADOS

Contrato DPCM/C - AD - 015/2015.- ASESORÍA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MECANIZACIÓN, CONTROL Y SOPORTES ANTISÍSMICOS DEL CANOPY DE LA SALA PRINCIPAL TLAQNÁ CENTRO CULTURAL

REVISIÓN DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN, ASESORÍA DE SUPERVISIÓN Y CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA CONTRATADA DPCM/C - LP - 102/2014

EI CONTRATO PRESENTA UN AVANCE GENERAL DEL 100% , SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y FINIQUITADO

1 OCT. - 31 DE DIC 2015

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VIII. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ASENTADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODAS LAS FACTURAS.

fecha factura	monto	factura No.	Cheque No.	concepto (Proveedor, bienes adquiridos y/u obra realizada)	procedimiento efectuado (X) (Anexe copia del trámite efectuado)		
					Listación Pública	Invitación restringida	Adjudicación Directa
				TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.	X		
13/10/2015	\$2,338,835.34	9272	TRANSFERENCIA	1 NORMAL			
09/10/2015	\$1,117,886.18	9260	TRANSFERENCIA	2 NORMAL			
19/11/2015	\$262,224.36	9426	TRANSFERENCIA	3 NORMAL FINIQUITO MULTISERY S.A. DE C.V.	X		
14/09/15	\$187,984.45	A539	TRANSFERENCIA	14 NORMAL			
18/09/15	\$289,033.29	A542	TRANSFERENCIA	15 NORMAL			
01/10/15	\$72,933.79	A546	TRANSFERENCIA	16 NORMAL			
01/10/15	\$111,400.62	A547	TRANSFERENCIA	4 EXTRAORDINARIA			
30/10/15	\$20,487.67	A553	TRANSFERENCIA	2 EXCEDENTE			
19/10/15	\$33,292.02	A552	TRANSFERENCIA	5 EXTRAORDINARIA			
24/11/15	\$18,747.63	A555	TRANSFERENCIA	17 NORMAL			
25/11/15	\$38,094.84	A556	TRANSFERENCIA	3 EXCEDENTE			
30/11/15	\$78,397.84	A559	TRANSFERENCIA	6 EXTRAORDINARIA			
02/12/15	\$74,991.82	A560	TRANSFERENCIA	18 NORMAL			

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haya uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VIII. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ASENTADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODAS LAS FACTURAS.

fecha factura	monto	factura No.	Cheque No.	concepto (Proveedor, bienes adquiridos y/u obra realizada)	procedimiento efectuado (X) (Anexe copia del trámite efectuado)		
					Licitación Pública	Invitación restringida	Adjudicación Directa
02/12/15	\$94,437.70	A561	TRANSFERENCIA	4 EXCEDENTE			
07/12/15	\$157,094.74	A562	TRANSFERENCIA	7 EXTRAORDINARIA			
07/12/15	\$6,079.21	A563	TRANSFERENCIA	19 NORMAL			
09/12/15	\$1,091,710.75	A564	TRANSFERENCIA	20 NORMAL			
09/12/15	\$103,028.23	A565	TRANSFERENCIA	5 EXCEDENTE			
10/12/15	\$53,261.48	A566	TRANSFERENCIA	21 NORMAL			
11/12/15	\$13,763.93	A567	TRANSFERENCIA	6 EXCEDENTE			
11/12/15	\$205,972.05	A568	TRANSFERENCIA	8 EXTRAORDINARIA			
11/12/15	\$4,106.18	A569	TRANSFERENCIA	22 NORMAL			
15/12/15	\$321,592.81	A571	TRANSFERENCIA	7 EXCEDENTE FINIQUITO			
				TEL. IND. MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.			X
08/09/15	\$97,731.73	10025667	TRANSFERENCIA	1 NORMAL			
08/09/15	\$154,797.54	10025669	TRANSFERENCIA	2 NORMAL			
28/09/15	\$257,106.70	10025687	TRANSFERENCIA	3 NORMAL			
02/10/15	\$58,336.20	10025693	TRANSFERENCIA	4 NORMAL			
22/10/15	\$205,950.90	10025717	TRANSFERENCIA	5 NORMAL			

G

Handwritten signature

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VIII. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ASENTADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODAS LAS FACTURAS.

fecha factura	monto	factura No.	Cheque No.	concepto (Proveedor, bienes adquiridos y/u obra realizada)	procedimiento efectuado (X) (Anexe copia del trámite efectuado)		
					Licitación Pública	Invitación restringida	Adjudicación Directa
22/10/15	\$212,756.88	10025718	TRANSFERENCIA	6 NORMAL			
11/11/15	\$97,634.20	10025765	TRANSFERENCIA	1 EXTRAORDINARIA			
11/11/15	\$37,210.61	10025766	TRANSFERENCIA	1 EXCEDENTE			
11/11/15	\$80,750.74	10025767	TRANSFERENCIA	7 NORMAL FINIQUITO			
				ESTUDIO PROFESIONAL DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		X	
08/09/15	\$264,747.69	148	TRANSFERENCIA	1 NORMAL			
22/09/15	\$331,786.03	151	TRANSFERENCIA	2 NORMAL			
25/09/15	\$30,314.28	155	TRANSFERENCIA	1 EXCEDENTE			
29/09/15	\$196,715.10	161	TRANSFERENCIA	3 NORMAL			
30/09/15	\$115,361.88	162	TRANSFERENCIA	2 EXCEDENTE			
02/11/15	\$566,820.80	168	TRANSFERENCIA	4 NORMAL			
19/11/15	\$83,346.40	174	TRANSFERENCIA	3 EXCEDENTE			
09/11/15	\$91,705.81	170	TRANSFERENCIA	5 NORMAL			
19/11/15	\$228,460.20	172	TRANSFERENCIA	6 NORMAL			
01/12/15	\$219,021.10	175	TRANSFERENCIA	7 NORMAL			
01/12/15	\$7,462.44	176	TRANSFERENCIA	4 EXCEDENTE			
07/12/15	\$1,039,855.66	177	TRANSFERENCIA	8 NORMAL			

G

J

vii

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VIII. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ASENTADOS EN EL CONVENIO, DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODAS LAS FACTURAS.

fecha factura	monto	factura No.	Cheque No.	concepto (Proveedor, bienes adquiridos y/u obra realizada)	procedimiento efectuado (X) (Anexe copia del trámite efectuado)		
					Licitación Pública	Invitación restringida	Adjudicación Directa
07/12/15	\$79,532.82	178	TRANSFERENCIA	5 EXCEDENTE			
08/12/15	\$393,372.42	180	TRANSFERENCIA	1 EXTRAORDINARIA			
09/12/15	\$1,080,607.74	181	TRANSFERENCIA	9 NORMAL			
09/12/15	\$12,015.37	182	TRANSFERENCIA	6 EXCEDENTE			
09/12/15	\$14,988.16	183	TRANSFERENCIA	2 EXTRAORDINARIA FINIQUITO			
				BML DE MEXICO S.A. DE C.V.			X
30/10/2015	\$57,174.01	3	TRANSFERENCIA	1 NORMAL			
16/12/2015	\$330,400.38	5	TRANSFERENCIA	2 NORMAL FINIQUITO			
TOTAL	\$13,041,320.72						

Nota: Los montos de esta lista incluyen las retenciones del 5 al millar.

VER ANEXO II

- Para acceder a este formato, hacer doble clic en la tabla, de presentar dificultad en su llenado, se recomienda requisitar este punto en un archivo Excell, de manera independiente

IX.- AL TÉRMINO DE LA OBRA SE DEBERÁ SUSCRIBIR UN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA QUE PARTICIPEN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EL ÓRGANO DE CONTROL Y EL BENEFICIARIO. EN DICHO DOCUMENTO SE DEBERÁ HACER EXPLÍCITO, EL COMPROMISO DE VIGILAR LA ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO. DE PRESENTARSE ALGUNA IRREGULARIDAD EN LA OBRA O ACCIÓN, QUIEN LA RECIBA, PODRÁ FIRMAR EL ACTA DE MANERA CONDICIONADA, Y ANOTAR EN ELLA LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD, ASÍ COMO LOS PLAZOS ACORDADOS PARA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS. EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ES UN DOCUMENTO CLAVE YA QUE CONSTITUYE LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE CERTIFICA LA EXISTENCIA DE LA OBRA O ACCIÓN; POR LO ANTERIOR, FAVOR DE INDICAR LA FECHA DEL ACTA Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA EN EL PRESENTE REPORTE.

LAS ACTAS DE ENTREGA SE INCLUYEN EN EL ANEXO VI

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERIODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

X. EN CASO DE QUE EL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO SUFRA ALTERACIONES EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO, FAVOR DE ANOTAR LAS CAUSAS Y LA REFERENCIA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. ANEXE EL CRONOGRAMA PRESUPUESTADO MODIFICADO A PARTIR DE LA FECHA DE LOS CAMBIOS REALIZADOS.

El programa no sufrió modificaciones y se mantiene vigente a lo establecido en la 1ª Sesión Extraordinaria de fecha 25 septiembre 2015.

VER ANEXO IV

XI.- REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES SUFRIDAS ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EL EJERCIDO Y EL DE METAS. FAVOR DE INCLUIR LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO				
Autorizado	Modificado	Ejercido	Meta	Justificación
\$25,000,000.00	No ha sufrido modificaciones	25'105,479.17	100.42%	El monto ejercido es mayor al autorizado, fue cubierto con los productos financieros

XII.- EN EL MARCO DE LOS NUEVOS ORDENAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS BENEFICIADOS POR PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN, QUE SE INTEGRA EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL[†], LOS PROYECTOS APOYADOS POR EL PAICE, SERÁN SUSCEPTIBLES DE MEDICIONES DE EFECTIVIDAD E IMPACTO POR LO QUE SE REQUIERE ASENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS Y LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL ESPACIO INTERVENIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL AÑO ENTRANTE, LE HARÍAMOS LLEGAR ESTA MISMA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL CICLO, Y QUE REGULARMENTE SE SOLICITARÍA SU COLABORACIÓN EN ESTE SENTIDO PARA TODOS LOS PROYECTOS QUE RECIBAN APOYO DEL PAICE.

Nº DE USUARIOS ATENDIDOS	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PERIODO
50,719 asistentes	70 conciertos	01/1/2014 ⇨ 31/12/2014
64,770 asistentes	71 conciertos	01/1/2015 ⇨ 31/12/2015

LOS REGISTROS DE CONCIERTOS Y PÚBLICO ASISTENTE SE INCLUYEN EN EL ANEXO VII

XIII.- SUGERENCIAS Y COMENTARIOS QUE DESEE HACER EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL PAICE.

XIV.- INCLUIR EN EL PRESENTE INFORME EL MATERIAL GRÁFICO EN BUENA RESOLUCIÓN (FOTOGRAFÍAS, VIDEO, ETC.) QUE ILUSTRE LA APLICACIÓN DEL APOYO DEL PAICE (ANTES... DESPUÉS)

VER ANEXO V

[†] Publicación del Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2007.

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte (de Avances No. 05/ FINAL)

PERÍODO DEL INFORME del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015
FECHA 25 de febrero 2016

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAQNÁ, SALA DE CONCIERTOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Firmas de los miembros del Comité de Seguimiento.



Dr. Octavio A. Ochoa Contreras
PRESIDENTE



M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
SECRETARIO EJECUTIVO



Mtra. Clementina Guerrero García
REPRESENTANTE FINANCIERO DE LA
UNIVERSIDAD

Mtro. Alberto Islas Reyes
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD

Mtra. Delfina Acosta Argüello
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DE LA
UNIVERSIDAD



Arq. Miguel A. Cano Asseleh
RESPONSABLE DEL ESPACIO



Dr. Miguel Flores Covarrubias
REPRESENTANTE DEL AREA ACADÉMICA DE
ARTES



Mtro. Lanfranco Marcelletti Jr.
REPRESENTANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
XALAPA



Ing. Jesús A. López Rosas
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
(PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL)

→ Se deberá firmar y rubricar en su totalidad. Los representantes del PAICE no suscribirán este documento.

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

X
