

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017 REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Mes que se reporta:	Marzo 2018		
Fecha de elaboración del Documento:	02-abr-18		
Información General de la Institución	Responsable Institucional de:		Planeación
Nombre de la institución:	Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez
Universidad Veracruzana	Cargo		Directora de Planeación Institucional
Entidad federativa:	Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718
Veracruz	Correo electrónico		lmartinez@uv.mx
ClaveInst 911			(01228) 8422719
30MSU0940B			(01228) 8421700 EXT. 12702
			rodiles@uv.mx
			(01228) 8421701

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE						JUSTIFICACIÓN																
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Obra de continuidad						Cobertura de la obra										
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			
			Nombre	Monto													Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
1	2a. etapa de la Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz	459,097.72		459,097.72	125	100	137,729		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X		2017	2017			2010	FIMESUPEAS	2,572,652.30		804	2,258	3,062	41	49	90		
SUB TOTAL		459,097.72	0.00	459,097.72	125.00	100.00	137,729.00														804	2,258	3,062	41	49	90		

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
Nombre y firma del Titular de la Institución

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Nombre y firma del Responsable de Planeación

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

					CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)
											No.					Nombre					
					Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre										
		X	X	Garantizar un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje al 100 % de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Veracruz dotando de infraestructura educativa suficiente y adecuada.	2018-01-08	2018-03-28		0001	Boca del Río	28	Boca del Río	Calz. Adolfo Ruiz Cortines No. 455 Fracc. Costa Verde, Boca del Río, Ver. C.P. 94294	Veracruz Boca del Río			UVER 98-19	Área Académica Técnica Veracruz Boca del Río				
																		0.00	0.00		0.00

[illegible]

[illegible]