

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad Veracruzana

Escudo de la universidad

Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: **Veracruz**

Clave Inst 911: 30MSU0940B

RESPONSABLES

Planesión	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planificación Institucional Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718 Correo electrónico: lmartinez@uv.mx	Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702 Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa				X		\$ 1,250,000.00	\$ 1,170,343.48	\$ 79,656.52	Canal pluvial 1 125.00 Cisterna 1 35.00 Tiraco 4 1100.00 Biodigestor 2 7000.00 Muebles sanitarios 26 Lámparas 325		Obra concluida	Tramitar finiquito	100	17/09/19	30/12/19								
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X					\$ 6,500,000.00	\$ 2,209,685.17	\$ 4,290,314.83	Aula 9 490.00 Laboratorio 4 441.00 Cubículos 14 245.00 Oficinas 13 328.00 Centro de computo 1 132.00 Área común 1 630.00		Obra en proceso	Tramitar estimaciones	75	14/08/19	19/02/20	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGESU mediante of. Núm. 511/2019-0275 con fecha 18/feb/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV. Los recursos ya fueron radicados en su totalidad de acuerdo a las ministraciones mensuales.							
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X					\$ 14,710,000.00	\$ 8,236,839.20	\$ 6,473,160.80	Aula 3 193.50 Taller 4 460.62 Biblioteca 1 93.92 Administración 1 264.25 Auditorio 1 109.80 Área común 1 376.96		Obra en proceso	Tramitar estimaciones	95	18/09/19	05/02/20								
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional			X			\$ 2,783,094.35	\$ 2,132,692.26	\$ 650,402.09	XALAPA: DES Biot. Agropecuarias y Humanidades (luminarias, pintura) VERACRUZ: Transversal (inst. eléctrica) 400.00 723.00 CORDOBA: DES C. Salud (pintura, aplanchados, malla, impem. e inst.) 1451.00 COATZACOALCOS: DES C. Biot Agrop (pintura, impem.) 416.00		Obra en proceso	Tramitar estimaciones	100	24/06/19	10/01/20								
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X					\$ 438,000.00	\$ 360,235.90	\$ 77,764.10	Videoprojector 3 Mesa para computadora 50		Obra concluida		100	08/07/19	21/08/19								
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X					\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Blizzard Pipeline 1 Strand Lighting 8 ETC Source Four Led 8 Clamps 16		Obra concluida	Tramitar finiquito	100	15/12/19	09/01/20								
							\$26,432,094.35	\$14,109,796.01	\$12,322,298.34															

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.