

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: **Veracruz**

Clave Inst: **91130MSLU03400**

Nombre: **Dra. LARA MARTÍNEZ MÁRQUEZ**
Cargo: **Directora de Planeación Institucional**
Teléfono: **(01228) 947700 EXT. 12718**
Correo electrónico: **lmartinez@uv.mx**

RESPONSABLES

Nombre: **M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo**
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**
Teléfono: **(01228) 9421700 EXT. 12702**
Correo electrónico: **emrodiles@uv.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Administración y Servicios	Mantenimiento				Proyectos de investigación	Espacio/espacios	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega-Recopilación (Acta Inscripto)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							Cuenta con Actas
GLOBAL DEL PROYECTO																							
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisternas y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,250,000.00	\$ 248,913.24	\$ 1,001,086.76	Canal pluvial Cisterna Tanque Biodigestor Muebles sanitarios Lámparas	1 1 4 2 26 325	125.00 35.00 1100.00 7000.00	Obra en proceso	Transferir estimaciones	34	17/09/19	30/12/19							
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	Asa Laboratorio Cubículos Oficinas Centro de cómputo Área común	5 4 14 13 1 1	490.00 441.00 265.00 328.00 132.00 630.00	Obra en proceso	Transferir estimaciones	20	14/08/19	10/01/20							
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Asa Taller Biblioteca Administración Auditorio Área común	3 4 1 1 1 1	193.50 490.82 93.82 264.25 109.80 378.96	Obra por iniciar	En trámite de anticipo	26	18/09/19	15/01/20							
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional		X			\$ 2,783,094.35	\$ 1,404,167.69	\$ 1,378,926.66	KALAPA, DES. Bto. Agropecuarias y Humanidades (luminarias, pintura) VERACRUZ Transversal (Inst. electrica) CÓRDOBA, DES C. Salud (pintura, aplanchado, malla, argamasa, etc.) COATZACOALCOS, DES C. Bto. Agrup. (pintura, marmol)		400.00 723.00 1491.00 416.00	3 obras contratadas en proceso, 1 control en elaboración	1 obra por contratar	77	24/06/19	31/12/19							
5	Equipamiento para el laboratorio, asa y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 438,000.00	\$ 360,236.00	\$ 77,764.00	Videoproyector Mesa para computadora	3 50		Obra concluida	Transferir folio	100	03/07/19	21/08/19							
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Disjord Pipeline Strend Lighting ETC Source Four Led Clamps	1 8 8 16		Obra por iniciar, en proceso de contratación	Fabricar equipo para colocarlo	0	15/11/19	31/12/19							
						\$26,432,094.35	\$2,813,336.93	\$24,418,757.42															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se conturera los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.