

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2018**  
FOLIO DE CORTE: 5/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad Veracruzana

Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad federativa: Veracruz

Código Inst 911 30MSU09408

Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez

Cargo: Directora de Planeación Institucional

Teléfono: (01226) 9421700 EXT. 12715

Correo electrónico: lauram@uv.mx

Planeación

RESPONSABLES

Obra y Mantenimiento

Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodas Jaso

Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Teléfono: (01226) 9421700 EXT. 12702

Correo electrónico: emilia@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejecutado	Permanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>				Acciones que se realizarán en el proyecto <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	OBRA CONCLUIDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Alimentación y energía	Mantenimiento	Proyectos administrativos				Espacios físicos	cantidad	metros cuadrados	Si ya fue inaugurada				Cuenta con Actas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													¿Cuenta con fotos del evento?				¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Inauguración)		Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																						GLOBAL DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFINPLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2018 remanente rendimientos financieros 1a. ministración mediante of. no. SFP/055/2018 de fecha 11/04/2018 por \$160,915.03. La 2a. ministración mediante of. no. SFP/797/2018 de fecha 28/09/18 por \$73,823.58. La 3a. ministración mediante of. no. SFP/089/2018 de fecha 30/09/2018 por \$38,469.25. Al mes de diciembre se han realizado la totalidad de recursos a la UV \$273,207.86.

Nombre y firma del Titular de la IES

1 Se capturan los aspectos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos día, mes y año.

M. Arq. Emilia P. Rodas Jaso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2018

AÑO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado  
diciembre\_2018

FECHA DE CORTE: 31-DIC-18



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


0%

1

Nombre de la obra:

Rehabilitación 2a. etapa de cercado perimetral en el campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. SS. JUAN PABLO II ENTRE BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES Y  
JESUS REYES HERÓLES, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO,  
VER.



F1: Fachada frontal y lateral



F2: Fachada frontal

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de trámite de anticipo



F3: Fachada lateral



F4: Fachada posterior



F5: Fachada posterior

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado

diciembre 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/18



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

30%


2

Nombre de la obra:

**Mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos, complemento de recursos**


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD S/N (CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5),  
COATZACOALCOS, VER.



F1: Fachada lateral



F2: Fachada lateral




F3: Fachada frontal



F4: Fachada

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso  
colocación de gárgolas  
pintura



F5: Plafones interiores

*[Signature]*  
Dra. Elena D. Lugo de Guevara González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado:

diciembre\_2018

FECHA DE CORTE: 31/12/18


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

3

Nombre de la obra:


Construcción de andador de acceso al Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos, complemento de recursos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. UNIVERSIDAD SIN CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5,  
COATZACOALCOS, VER.

Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

20%

FOTOS



F1: Fachada frontal



F2: Fachada frontal

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F3: Fachada lateral



F4: Acceso al Módulo Centinela



*[Signature]*  
Dra. Rosa D. León de Guevara González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra