

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	CTA	DPCIA	PROCESO- PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)	CANCELADO		N° OF. T.O	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIOR	2022						
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	720	6226001	52403	5728552403I00801	89,696.69	0.00	89,696.69	89,696.69	0.00	89,696.69	\$89,696.69	\$0.00	\$89,696.69	0.00	0.00	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	749	6226001	52403	5728852403I00801	10,847.12	0.00	10,847.12	10,004.28	0.00	10,004.28	\$941.27	\$0.00	\$941.27	0.00	9,905.85	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215012	Mantenimiento de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de las aulas híbridas. Región Coatzacoalcos-Minatitlán	802	3513261	51901	4706051901U00603	793,226.82	0.00	793,226.82	396,613.41	0.00	396,613.41	\$791,948.00	\$0.00	\$791,948.00	0.00	1,278.82	COAT/005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022	
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						12,849,964.35	0.00	12,849,964.35	7,386,723.04	916,695.28	8,303,418.32	11,691,915.53	551,074.51	12,242,990.04	0.00	58,048.82	100.00%	95%				
TOTAL REFERENDO						\$ 134,115,330.50	73,577,226.08	207,692,556.58	65,139,055.78	33,224,635.26	98,363,691.04	100,330,102.82	10,671,857.03	111,001,959.85	0.00	1,667,397.18	81.41%	53%				