

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**  
**Universidades Públicas Estatales**  
**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**


Entidad federativa: VERACRUZ  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020  
 Techo Financiero: \$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de abril de 2020

| PGO-EB         |                           |                         |           |           |                                                                                                                                           |   |    |    |   |    | REPORTE DE AVANCES |                      |                |              |                      |                |                |                    |        |              |                |              |       |                 |                    |                      |      |            |      |               |                            |                                   |
|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------------|----------------|--------------|-------|-----------------|--------------------|----------------------|------|------------|------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| CCT            | Nivel Educativo/Modalidad | Nombre del Plantel      | Localidad | Municipio | Descripción de la obra                                                                                                                    | O | A  | L  | T | A  | EE                 | Inversión Autorizada |                |              | Inversión Contratada |                |                | Inversión Ejercida |        |              |                | Contrato     |       | Fecha de Inicio |                    | Fecha de Terminación |      | Avance (%) |      | Observaciones |                            |                                   |
|                |                           |                         |           |           |                                                                                                                                           |   |    |    |   |    |                    | Construcción         | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total                | Construcción   | Rehabilitación | Mob.y Equipo       | Total  | Construcción | Rehabilitación | Mob. y Equip | Total | N°              | Nombre contratista | Prog.                | Real | Prog.      | Real |               | Físico                     | Financiero                        |
| (1)            | (2)                       | (3)                     | (4)       | (5)       | (6)                                                                                                                                       |   |    |    |   |    |                    | (7a)                 |                |              | (7b)                 |                |                | (7c)               |        |              |                | (8)          | (9)   | (10)            |                    | (11)                 |      | (12)       | (13) | (14)          |                            |                                   |
| 01922020600001 | Educación Superior        | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | XALAPA    | XALAPA    | Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa | 1 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129                | \$26,000,000.00      |                |              | \$26,000,000.00      | \$0.00         |                |                    | \$0.00 | \$0.00       |                |              |       |                 |                    |                      |      |            |      |               |                            | Por iniciar proceso de licitación |
| 01922020600002 | Educación Superior        | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | XALAPA    | XALAPA    | Programa de Mantenimiento Institucional                                                                                                   | 2 |    |    |   |    |                    |                      | \$7,584,997.00 |              |                      | \$7,584,997.00 | \$0.00         |                    | \$0.00 | \$0.00       |                |              |       |                 |                    |                      |      |            |      |               | En proceso de adjudicación |                                   |
| TOTAL (16)     |                           |                         |           |           |                                                                                                                                           | 3 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129                | \$26,000,000.00      | \$7,584,997.00 |              | \$33,584,997.00      | \$0.00         | \$0.00         |                    | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00         |              |       |                 |                    |                      |      |            |      |               |                            |                                   |

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**  
(16)

| PGO-EB RESUMEN SECTORIAL    |   |    |    |   |    |     |                 |            |          |                     | REPORTE DE AVANCES |            |          |            |  |  |
|-----------------------------|---|----|----|---|----|-----|-----------------|------------|----------|---------------------|--------------------|------------|----------|------------|--|--|
| Nivel Educativo / Modalidad | O | A  | L  | T | A  | EE  | Inversión       |            |          | Status de las Obras |                    |            | Avance % |            |  |  |
|                             |   |    |    |   |    |     | Autorizada      | Contratada | Ejercida | Proceso Admvo.      | En ejecución       | Terminadas | Físico   | Financiero |  |  |
| NIVEL SUPERIOR/CONTRATO     | 3 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129 | \$33,584,997.00 | \$0.00     | \$0.00   | 2                   | 0                  | 0%         | 0%       |            |  |  |
| (17) TOTAL                  | 3 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129 | \$33,584,997.00 | \$0.00     | \$0.00   | 2                   | 0                  | 0%         | 0%       |            |  |  |

  
 M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO  
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO