

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020
 Techo Financiero: \$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de agosto de 2020

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES											Observaciones					
						Inversión Autorizada											Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		
						Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	O	A	L	T	A	EE	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)	
01922020600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00				\$24,148,061.92				\$0.00			\$0.00	003/20	Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A de C.V.	27-jul-20		27-ene-21			5%	0%	En trámite de anticipo
01922020600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00			\$7,584,997.00				\$0.00			\$0.00			15-sep-20		30-dic-20			0%	0%	En proceso de licitación para adjudicación
TOTAL (15)						3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00		\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$0.00		\$24,148,061.92	\$0.00	\$0.00		\$0.00										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas		
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$0.00	1	1	0	5%	0%
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$24,148,061.92	\$0.00	1	1	0	5%	0%


M. ARQ. EMILIA RODILES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO