

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020
 Techo Financiero: \$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
01922020600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00				\$26,000,000.00	\$26,000,000.00					\$10,826,773.11			003/20	Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.	27-jul-20	27-jul-20	28-feb-21	28-feb-21	61%	42%	Obra en proceso
01922020600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00			\$7,584,939.77	\$7,584,939.77					\$3,491,655.26			012/20	Carrera Ingenieros, S.A. de C.V. / Mullerly S.A. de C.V.	05-oct-20	05-oct-20	12-ene-21	12-ene-21	35%	46%	Obra en proceso
TOTAL (15)						3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00		\$33,584,997.00	\$26,000,000.00	\$7,584,939.77	\$33,584,939.77	\$10,826,773.11	\$3,491,655.26		\$14,318,428.37											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$33,584,939.77	\$14,318,428.37	0	2	0	48%	43%
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$33,584,939.77	\$14,318,428.37	0	2	0	48%	43%

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO