

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020
 Techo Financiero: \$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 28 de febrero de 2021

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																						
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob. y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)	
01922020600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00				\$26,000,000.00	\$26,000,000.00					\$10,826,773.11			003/20	Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.	27-jul-20	27-jul-20	28-feb-21	28-feb-21	100%	42%	Obra concluida
01922020600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00			\$7,584,997.00					\$3,891,553.32			012/20	Carrera Ingenieros, S.A. de C.V. / Multisery S.A. de C.V.	05-oct-20	05-oct-20	12-ene-21	12-ene-21	100%	51%	Obra concluida	
TOTAL (16)						3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00		\$33,584,997.00	\$26,000,000.00	\$7,584,939.77		\$33,584,939.77	\$10,826,773.11	\$3,891,553.32		\$14,718,326.43										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$33,584,939.77	\$14,718,326.43	0	0	2	100%	44%
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$33,584,939.77	\$14,718,326.43	0	0	2	100%	44%


 M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO