

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020
 Techo Financiero: \$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2021

| CCT | Nivel Educativo/Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---|----------------------|------|------|-----|-----|------|-----------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|----------------------|----------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|-----------|-----------------|-------|----------------------|----------------|------------|--|---------------|
| | | | | | | Inversión Autorizada | | | | | | | | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones |
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equip | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Financiero | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (7c) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01922020600001 | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | XALAPA | XALAPA | Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa | 1 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129 | \$26,000,000.00 | | | | \$26,000,000.00 | \$26,000,000.00 | | | | \$26,000,000.00 | 003/20 | Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V. | 27-jul-20 | 27-jul-20 | 28-feb-21 | 13-mar-21 | 100% | 100% | Obra concluida | | | |
| 01922020600002 | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | XALAPA | XALAPA | Programa de Mantenimiento Institucional | 2 | | | | | | | \$7,584,997.00 | | | \$7,584,997.00 | | \$7,584,939.77 | | | \$7,582,504.44 | 012/20 084/2020 | Carrera Ingenieros, S.A. de C.V. / Mullerly S.A. de C.V. | 05-oct-20 | 05-oct-20 | 12-ene-21 | 11-mar-21 | 100% | 100% | Obra concluida | | | |
| TOTAL (15) | | | | | | 3 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129 | \$26,000,000.00 | \$7,584,997.00 | | | \$33,584,997.00 | \$26,000,000.00 | \$7,584,939.77 | | | \$33,584,939.77 | | | | | | | | | | | | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|----|---|----|-----|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | |
| | | | | | | | Autorizada | Contratada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| NIVEL SUPERIOR/CONTRATO | 3 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129 | \$33,584,997.00 | \$33,584,939.77 | \$33,582,504.44 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% |
| (17) TOTAL | 3 | 17 | 14 | 1 | 97 | 129 | \$33,584,997.00 | \$33,584,939.77 | \$33,582,504.44 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% |

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

NOTA: Con este reporte se comprueba el ejercicio de la totalidad de los recursos existiendo un remanente de \$2,492.56 que será reintegrado a la TESOFE.