

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**  
**Universidades Públicas Estatales**  
**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**


Entidad federativa: VERACRUZ  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2020  
 Techo Financiero: \$33,584,997.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																							
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)		
01922020600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00				\$26,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00					15-jun-20		15-nov-20			0%	0%	Por iniciar proceso de licitación
01922020600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Programa de Mantenimiento Institucional	2							\$7,584,997.00			\$7,584,997.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00				15-jun-20		15-nov-20			0%	0%	En proceso de adjudicación	
TOTAL (16)						3	17	14	1	97	129	\$26,000,000.00	\$7,584,997.00		\$33,584,997.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA  
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$0.00	\$0.00	2		0	0%	0%
(17) TOTAL	3	17	14	1	97	129	\$33,584,997.00	\$0.00	\$0.00	2		0	0%	0%

  
 M. ARQ. EMILIA P. RÓDILES JUSTO  
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO