

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2  
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:

VERACRUZ  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021  
\$31,282,100.66 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de agosto de 2021

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																										
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
01922021600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1	6					6	\$9,000,000.00				\$9,000,000.00	\$8,486,513.39				\$8,486,513.39	\$0.00				\$0.00	017/2021	DAVA CONSTR. S.A. DE C.V.	19-jul-21	18-ago-21	15-nov-21	15-dic-21	8%	0%	Obra en proceso	
01922021600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	1	2		5			7	\$15,000,000.00				\$15,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00				\$0.00			15-sep-21		30-dic-21			0%	0%	En proceso de adjudicación
01922021600003	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1	6					6	\$7,282,100.66				\$7,282,100.66	\$6,472,597.57				\$6,472,597.57	\$0.00			\$0.00	020/2021	ARG. E ING. CONSTR. S.A. DE C.V.	30-ago-21		27-dic-21			0%	0%	Obra por iniciar	
TOTAL (16)						3	14	0	5	0	19		\$31,282,100.66	\$0.00	\$0	\$31,282,100.66	\$14,959,110.96	\$0.00	\$0	\$14,959,110.96	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00													

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA  
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %				
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero			
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$14,959,110.96	\$0.00	2	1	0	2.67%	0%			
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$14,959,110.96	\$0.00	2	1	0	2.67%	0%			

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO  
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO