

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:

VERACRUZ

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

\$31,282,100.66

\$0

(especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES																													
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones									
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																										
01922021600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcós-Minatitlán.	1	6							\$9,000,000.00					\$0.00						\$0.00																En proceso de iniciar licitación
01922021600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxtepán.	1	2		5					\$15,000,000.00					\$0.00							\$0.00														En proceso de iniciar licitación	
01922021600003	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1	6							\$7,282,100.66					\$0.00							\$0.00														En proceso de iniciar licitación	
<b>TOTAL (15)</b>						3	14	0	5	0	19			\$31,282,100.66	\$0.00	\$0			\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00			\$0.00															

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admivó.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00		3	0	0	0%	0%
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00		3	0	0	0%	0%

M. ARQ. EMILIA P. RODILBS JUSTO  
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO