

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021
 Techo Financiero: \$31,282,100.66 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2021

PGO-EB																	REPORTE DE AVANCES																		
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real		Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)			(7b)			(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)			
01922021600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1	6				6	\$9,000,000.00			\$9,000,000.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00					15-abr-21		30-jun-21			0%	0%	En proceso de iniciar licitación	
01922021600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	1	2			5	7	\$15,000,000.00			\$15,000,000.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00					15-abr-21		30-jun-21			0%	0%	En proceso de iniciar licitación	
01922021600003	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1	6				6	\$7,282,100.66			\$7,282,100.66	\$0.00			\$0.00			\$0.00					15-abr-21		30-jun-21			0%	0%	En proceso de iniciar licitación	
TOTAL (16)						3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES				
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0%	0%	
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0%	0%	

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO