

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021

Techo Financiero: \$31,282,100.66

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de mayo de 2021

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O A L T A EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Reporte de Avances		Avance (%)	Observaciones		
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total			
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01922021600001	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1 6			6	\$9,000,000.00			\$9,000,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			0% 0%
01922021600002	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	1 2	5		7	\$15,000,000.00			\$15,000,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			0% 0%
01922021600003	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1 6			6	\$7,282,100.66			\$7,282,100.66	\$0.00			\$0.00	\$0.00			0% 0%
TOTAL- (15)						3 14 0 5 0 19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00				

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión		Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0%	0%
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0%	0%

M. ARQ. EMILIA P. RODRIGUEZ JUSTO

DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

