

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021
Techo Financiero: \$31,282,100.66 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de octubre de 2021

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES											Observaciones					
						Inversión Autorizada											Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		
						Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	O	A	L	T	A	EE	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)	
30USU0034I	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1	6																017/2021	DAVA CONSTR. S.A. DE C.V.	19-jul-21	18-ago-21	15-nov-21	15-dic-21	55%	0%	Obra en proceso		
30USU9633M	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	POZA RICA	POZA RICA	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxtepec.	1	2		5														02/2021	CONST. SICAR. S.A. DE C.V.	30-ago-21	14-sep-21	15-feb-22	02-mar-22	25%	0%	Obra en proceso		
30USU0261D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	1	6																020/2021	ARQ. E ING. CONSTR. S.A. DE C.V.	30-ago-21	22-sep-21	27-dic-21	19-ene-22	10%	0%	Obra en proceso		
TOTAL (15)						3	14	0	5	0		19	\$31,282,100.66	\$0.00	\$0	\$31,282,100.66	\$28,172,369.75	\$0.00	\$0	\$28,172,369.75	\$3,064,794.86	\$0.00	\$0	\$3,064,794.86									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$28,172,369.75	\$3,064,794.86	0	3	0	30.00%	10%
(17) TOTAL	3	14	0	5	0	19	\$31,282,100.66	\$28,172,369.75	\$3,064,794.86	0	3	0	30.00%	10%


M. ARQ. EMILIA P. RODILAS JUSTO
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO