

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2021
Techo Financiero: \$31,282,100.66 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

| CCT | Nivel Educativo/Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|----------------------|----|---|---|------|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|----------|-------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|----|
| | | | | | | Inversión Autorizada | | | | | | | | | | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | | | |
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equip | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Financiero | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | | | | (7b) | | | | (7c) | | | | (8) | (9) | (10) | | (11) | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | | |
| 01922021600001 | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 1 | 6 | | | | | | | 6 | \$9,000,000.00 | | | | \$9,000,000.00 | \$8,486,513.39 | | | | \$8,486,513.39 | \$0.00 | | | | \$0.00 | 017/2021 | DAVA CONSTR. S.A. DE C.V. | 19-jul-21 | 18-ago-21 | 15-nov-21 | 15-dic-21 | 30% | 0% |
| 01922021600002 | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | POZA RICA | POZA RICA | Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan. | 1 | 2 | | | 5 | | | | 7 | \$15,000,000.00 | | | | \$15,000,000.00 | \$13,213,258.79 | | | | \$13,213,258.79 | \$0.00 | | | | \$0.00 | 021/2021 | CONST. SICAR, S.A. DE C.V. | 30-ago-21 | 14-sep-21 | 15-feb-22 | 02-mar-22 | 5% | 0% |
| 01922021600003 | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | XALAPA | XALAPA | Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa. | 1 | 6 | | | | | | | 6 | \$7,282,100.66 | | | | \$7,282,100.66 | \$6,472,597.57 | | | | \$6,472,597.57 | \$0.00 | | | | \$0.00 | 020/2021 | ARO. E ING. CONSTR. S.A. DE C.V. | 30-ago-21 | 22-sep-21 | 27-dic-21 | 19-ene-22 | 2% | 0% |
| TOTAL (16) | | | | | | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | \$31,282,100.66 | \$0.00 | \$0 | \$31,282,100.66 | \$28,172,369.75 | \$0.00 | \$0 | \$28,172,369.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|---|---|---|----|--------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | |
| | | | | | | | Autorizada | Contratada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| NIVEL SUPERIOR/CONTRATO | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | \$31,282,100.66 | \$28,172,369.75 | \$0.00 | 0 | 3 | 0 | 12.33% | 0% |
| (17) TOTAL | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | \$31,282,100.66 | \$28,172,369.75 | \$0.00 | 0 | 3 | 0 | 12.33% | 0% |


M. ARO. EMILIA P. RODILES JUSTO
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO