

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022
 Techo Financiero: \$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de enero de 2023

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																	
						Inversión Autorizada						Inversión Contratada					Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)					(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1		1	2	\$7,500,000.00				\$7,500,000.00	\$7,497,155.39			\$7,497,155.39	\$3,410,697.05					005/2022	FICAB Construcción SA de CV	04-jul-22	08-jul-22	30-nov-22	22-feb-23	70%	45%	Obra en proceso
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tiaqñá Centro Cultural, región Xalapa.	1				6	6	\$4,440,471.00				\$4,440,471.00	\$4,439,983.66			\$4,439,983.66	\$3,436,219.34					006/2022	Comercializadora y Constructora GAT SA de CV	04-jul-22	04-jul-22	01-oct-22	21-oct-22	100%	77%	Obra concluida
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$0.00	\$0	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	\$0.00	\$0	\$6,846,916.39											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	0	1	1	85.00%	57%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	0	1	1	85.00%	57%


 ARQ. MIGUEL ANGEL CANO ASSELEIH
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO