

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**  
**Universidades Públicas Estatales**  
**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**

Entidad federativa:  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
 Techo Financiero:  
 Otras Aportaciones:


VERACRUZ  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022**  
 \$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de agosto de 2022

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																			
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																					
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1			1	2	\$7,500,000.00				\$7,500,000.00	\$6,477,174.95					\$0.00					005/2022	FICAS Construcción S SA de CV	04-jul-22	08-jul-22	30-nov-22	04-dic-22	15%	0%	Obra en proceso
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlayná Centro Cultural, región Xalapa.	1					6	6	\$4,440,471.00				\$4,440,471.00	\$4,381,622.10					\$0.00					006/2022	Comercializadora y Constructora GAM SA de CV	04-jul-22	04-jul-22	01-oct-22	01-oct-22	40%	0%	Obra en proceso
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8		\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	\$0	\$10,858,797.05	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA  
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	0	2	0	27.50%	0%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	0	2	0	27.50%	0%

  
 M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO  
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO