

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2  
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:


VERACRUZ  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022  
\$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										REPORTE DE AVANCES										Observaciones						
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato			Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)	
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista		Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)									
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1		1	2	\$7,500,000.00			\$7,500,000.00	\$7,497,155.39			\$7,497,155.39	\$3,410,697.05				005/2022	FICIAS Construcciones SA de CV	04-jul-22	08-jul-22	30-nov-22	22-feb-23	60%	45%	Obra en proceso
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqna Centro Cultural, región Xalapa.	1				6	6	\$4,440,471.00			\$4,440,471.00	\$4,439,983.66			\$4,439,983.66	\$3,436,219.34				006/2022	Comercializadora y Constructora OAM, SA de CV	04-jul-22	04-jul-22	01-oct-22	21-oct-22	100%	77%	Obra concluida
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$0.00	\$0	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	\$0.00	\$0	\$6,846,916.39									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	0	1	1	80.00%	57%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$11,937,139.05	\$6,846,916.39	0	1	1	80.00%	57%

  
ARQ. MIGUEL ANGEL CANO ASSELEIH  
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO