

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
 Techo Financiero:
 Otras Aportaciones:

VERACRUZ
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022
 (\$11,940,471.00) (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de julio de 2022

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																										
CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Nº	Nombre contratista	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total			Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1			1	2	\$7,500,000.00				\$7,500,000.00	\$6,477,174.95					\$6,477,174.95	\$0.00					005/2022	FICAS Construcciones y SA de CV	04-jul-22	08-jul-22	30-nov-22	04-dic-22	5%	0%	Obra en proceso
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tiapná Centro Cultural, región Xalapa.	1					6	6	\$4,440,471.00				\$4,440,471.00	\$4,381,622.10					\$4,381,622.10	\$0.00					006/2022	Comercializadora y Constructora GAM SA de CV	04-jul-22	04-jul-22	01-oct-22	01-oct-22	20%	0%	Obra en proceso
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8		\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	\$0	\$10,858,797.05	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00													

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	0	2	0	12.50%	0%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	0	2	0	12.50%	0%

M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO