

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad Federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022
Techo Financiero: \$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										REPORTE DE AVANCES																										
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones										
												Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)										(7b)										(7c)										(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Cordoba	1																			005/2022	RICAS Construcción SA de CV	04-jul-22		30-nov-22			0%	0%	Obra en trámite de anticipo								
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqna Centro Cultural, región Xalapa.	1																		006/2022	Comercializadora y Constructora Q&A SA de CV	04-jul-22		01-oct-22			0%	0%	Obra en trámite de anticipo									
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	\$0	\$10,858,797.05	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00																			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Activo	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	2	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,858,797.05	\$0.00	2	0	0	0.00%	0%

M. ARQ. EMILIA P. RODRIGUEZ JUSTO
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO