

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Techo Financiero:
Otras Aportaciones:

VERACRUZ
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022
\$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2022

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB					Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico		Financiero
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)											
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1		1	2	\$7,500,000.00				\$7,500,000.00	\$0.00				\$0.00			01-may-22		31-dic-22			0%	0%	Obra por iniciar	
30MSU00940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqñ Centro Cultural, región Xalapa.	1				6	6	\$4,440,471.00				\$4,440,471.00	\$0.00				\$0.00			01-may-22		31-dic-22			0%	0%	Obra por iniciar	
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL					Inversión			REPORTE DE AVANCES			Avance %		
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0.00	2	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0.00	2	0	0	0.00%	0%

M. ARG. EMILIA P. RODILES JUSTO
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO