

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Universidades Públicas Estatales

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022  
 Techo Financiero: \$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de mayo de 2022

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																						
						Inversión Autorizada					Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones												
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.		Real	Prog.	Real	Físico	Financiero							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)													
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1	1	1	1	2		\$7,500,000.00				\$0.00				\$0.00					\$0.00						01-may-22			31-dic-22			0%	0%	Obra por iniciar
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa.	1				6	6	\$4,440,471.00				\$0.00				\$0.00					\$0.00						01-may-22			31-dic-22			0%	0%	Obra por iniciar
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00																

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL										REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad		O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
								Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO		2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0.00	2	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL		2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$0.00	\$0.00	2	0	0	0.00%	0%

*(Firma manuscrita)*  
 M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO  
 DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO