

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022
Techo Financiero: \$11,940,471.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2022

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										REPORTE DE AVANCES										Observaciones									
						Inversión Autorizada					Inversión Contratada					Inversión Ejercida					Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)								
						Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	O	A	L	T	A	EE	(7a)					(7b)					(7c)					(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
30USU0016T	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ORIZABA	ORIZABA	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	1		1			1	2	\$7,500,000.00				\$7,500,000.00	\$6,477,174.95				\$6,477,174.95	\$1,885,372.25			\$1,885,372.25	005/2022	FICIAS Construcción SA de CV	04-jul-22	08-jul-22	30-nov-22	04-dic-22	45%	25%	Obra en proceso
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqñá Centro Cultural, región Xalapa.	1					6	6	\$4,440,471.00				\$4,439,983.66	\$4,439,983.66				\$4,439,983.66	\$3,436,219.34			\$3,436,219.34	006/2022	Comercializadora y Constructora GAM, SA de CV	04-jul-22	04-jul-22	01-oct-22	21-oct-22	100%	77%	Obra concluida
TOTAL (15)						2	0	1	0	7	8		\$11,940,471.00	\$0.00	\$0	\$11,940,471.00	\$10,917,158.61	\$0.00	\$0	\$10,917,158.61	\$5,321,591.59	\$0.00	\$0	\$5,321,591.59											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL					Inversión		REPORTE DE AVANCES			Avance %			
	O	A	L	T	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,917,158.61	\$5,321,591.59	0	1	1	72.50%	45%
(17) TOTAL	2	0	1	0	7	8	\$11,940,471.00	\$10,917,158.61	\$5,321,591.59	0	1	1	72.50%	45%

ARQ. MIGUEL A. CANO ASSELEIH
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO