

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
 Techo Financiero:
 Otras Aportaciones:


VERACRUZ
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023
 (\$17,267,668.00) (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

| CCT | Nivel Educativo/Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------|------------|--|---------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|----------------------|-------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|--|----------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----------------|
| | | | | | | O A L T A EE | | | | | | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Nº | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Financiero | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (7c) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30USU2430W 30USU0017S 30USU0099S 30USU3795J | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | MINATITLÁN | MINATITLÁN | Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán | 1 | | | | | | | | | 0 | \$3,000,000.00 | | | | \$3,000,000.00 | \$2,997,799.65 | | | | | \$2,997,799.65 | \$290,396.88 | | | \$290,396.88 | 018/23 | Grupo Constructor Cortigier | 25-sep-23 | 18-oct-23 | 22-ene-24 | 15-mar-24 | 40% | 10% | Obra en proceso |
| 30USU0240R | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | ESPINAL | ESPINAL | Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver. | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | \$1,459,240.00 | | | | \$1,459,240.00 | \$1,459,240.00 | | | | | \$1,459,240.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | 047/23 | José A. Salas Cruz | 04-dic-23 | 04-dic-23 | 21-feb-24 | 12-mar-24 | 1% | 0% | Obra en proceso |
| 30USU0067Z | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | VERACRUZ | VERACRUZ | Construcción 3a etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 1 | 1 | | | | 4 | 5 | | | | \$4,000,000.00 | | | | \$4,000,000.00 | \$3,994,415.51 | | | | | \$3,994,415.51 | \$2,980,628.40 | | | \$2,980,628.40 | 069/23 | Regional de Pavimentos y Construcciones SA de CV | 10-jul-23 | 01-ago-23 | 17-oct-23 | 18-dic-23 | 100% | 75% | Obra concluida |
| 30USU9494B | Educación Superior | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | RÍO BLANCO | RÍO BLANCO | Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | | | \$8,808,428.00 | | | | \$8,808,428.00 | \$8,808,428.00 | | | | | \$8,808,428.00 | \$1,704,735.48 | | | \$1,704,735.48 | 0016/23 | Ing. Gustavo Nena Guzmán | 09-oct-23 | 27-oct-23 | 16-mar-24 | 03-abr-24 | 25% | 19% | Obra en proceso |
| TOTAL (15): | | | | | | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | | | | | \$17,267,668.00 | \$0.00 | \$0 | \$17,267,668.00 | \$17,259,883.16 | \$0.00 | \$0 | \$17,259,883.16 | \$4,975,760.76 | \$0.00 | \$0 | \$4,975,760.76 | | | | | | | | | | | | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | |
| | | | | | | | Autorizada | Contratada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| NIVEL SUPERIOR/CONTRATO | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | \$17,267,668.00 | \$17,259,883.16 | \$4,975,760.76 | 0 | 3 | 1 | 41.50% | 29% |
| (17) TOTAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | \$17,267,668.00 | \$17,259,883.16 | \$4,975,760.76 | 0 | 3 | 1 | 41.50% | 29% |


 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEH
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO