

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023
Techo Financiero: \$17,267,668.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 29 de febrero de 2024

COT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES											Observaciones					
						Inversión Autorizada						Inversión Contratada					Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)						
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real		Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)							
30USU2430W 30USU0017S 30USU0099S 30USU3795J	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	MINATITLÁN	MINATITLÁN	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	1					0	\$3,000,000.00			\$3,000,000.00	\$2,997,799.65			\$2,997,799.65	\$810,496.76			\$810,496.76	016/23	Grupo Constructor Contigier	25-sep-23	18-oct-23	22-ene-24	15-mar-24	70%	27%	Obra en proceso	
30USU0240R	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ESPINAL	ESPINAL	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.	1	1				1	\$1,459,240.00			\$1,459,240.00	\$1,459,240.00			\$1,459,240.00	\$0.00			\$0.00	047/23	Jose A. Saas Cruz	04-dic-23	04-dic-23	21-feb-24	12-mar-24	30%	0%	Obra en proceso	
30USU0067Z	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 3a etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	1	1			4	5	\$4,000,000.00			\$4,000,000.00	\$3,994,415.51			\$3,994,415.51	\$3,604,245.84			\$3,604,245.84	009/23	Regione de Pavimentos y Construcciones SA de CV	10-jul-23	01-ago-23	17-oct-23	18-dic-23	100%	90%	Obra concluida	
30USU9494B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RIO BLANCO	RIO BLANCO	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1		1			2	3	\$8,808,428.00			\$8,808,428.00	\$8,808,428.00			\$8,808,428.00	\$2,859,080.75			\$2,859,080.75	0016/23	Ing. Gustavo Nena Guzmán	09-oct-23	27-oct-23	16-mar-24	03-abr-24	65%	32%	Obra en proceso
TOTAL (15)						4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$0.00	\$0	\$17,267,668.00	\$17,259,883.16	\$0.00	\$0	\$17,259,883.16	\$7,272,823.35	\$0.00	\$0	\$7,272,823.35										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$17,259,883.16	\$7,272,823.35	0	3	1	66.25%	42%
(17) TOTAL	4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$17,259,883.16	\$7,272,823.35	0	3	1	66.25%	42%

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO