

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:

VERACRUZ  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023  
\$17,267,668.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de octubre de 2023

| COT  | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plan/Proyecto | Localidad  | Municipio  | Descripción de la obra   | PGO-ES               |                 |              |       |               |                 |              |       |               |                 |              | REPORTE DE AVANCES   |        |                    |                 |                     |                |      |                 |              |        |                 |              |                      |  |            |         |   |           |           |           |           |     |     |                               |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|--|----------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|--------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|----------------------|--|------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------------------------------|
|  |                             |                          |            |            |  | Inversión Autorizada |                 |              |       |               |                 |              |       |               |                 |              | Inversión Contratada |        |                    |                 | Inversión Ejecutada |                |      |                 | Contrato     |        | Fecha de Inicio |              | Fecha de Terminación |  | Avance (%) |         | Observaciones                                     |           |           |           |           |     |     |                               |
|  |                             |                          |            |            |  | Cons-trucción        | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total                | Nº     | Nombre contratista | Prog.           | Real                | Prog.          | Real | Físico          | Financiero   |        |                 |              |                      |  |            |         |   |           |           |           |           |     |     |                               |
| (1)  | (2)                         | (3)                      | (4)        | (5)        | (6)  | (7a)                 | (7b)            | (7c)         | (8)   | (9)           | (10)            | (11)         | (12)  | (13)          | (14)            |              |                      |        |                    |                 |                     |                |      |                 |              |        |                 |              |                      |  |            |         |   |           |           |           |           |     |     |                               |
| 30USU2430W<br>30USU0017S<br>30USU0099S<br>30USU3796J | Educación Superior          | UNIVERSIDAD VERACRUZANA  | MINATITLÁN | MINATITLÁN | Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán   | 1                    |                 |              |       |               |                 |              |       |               |                 | 0            | \$3,000,000.00       |        |                    |                 | \$3,000,000.00      | \$1,487,169.32 |      |                 |              |        | \$0.00          |              |                      |  |            | 015-23  | Dios Constructor Contigier                        | 25-sep-23 | 18-oct-23 | 22-ene-24 | 14-feb-23 | 1%  | 0%  | Obra en proceso               |
| 30USU0240R   | Educación Superior          | UNIVERSIDAD VERACRUZANA  | ESPINAL    | ESPINAL    | Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Tototzacapan en Espinal, Ver.  | 1                    | 1               |              |       |               |                 |              |       |               |                 | 1            | \$1,459,240.00       |        |                    |                 | \$1,459,240.00      | \$0.00         |      |                 |              |        | \$0.00          |              |                      |  |            |         |   |           |           |           |           | 0%  | 0%  | Obra en proceso de licitación |
| 30USU0067Z   | Educación Superior          | UNIVERSIDAD VERACRUZANA  | VERACRUZ   | VERACRUZ   | Construcción 3a etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.  | 1                    | 1               |              |       |               | 4               | 5            |       |               |                 |              | \$4,000,000.00       |        |                    |                 | \$4,000,000.00      | \$2,996,993.77 |      |                 |              |        | \$645,463.43    |              |                      |  |            | 009-23  | Regional de Pavimentación y Construcción SA de CV | 10-jul-23 | 01-ago-23 | 17-oct-23 | 08-nov-23 | 65% | 16% | Obra en proceso               |
| 30USU9494B   | Educación Superior          | UNIVERSIDAD VERACRUZANA  | RIO BLANCO | RIO BLANCO | Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba | 1                    |                 | 1            |       |               | 2               | 3            |       |               |                 |              | \$8,808,428.00       |        |                    |                 | \$8,808,428.00      | \$7,644,549.25 |      |                 |              |        | \$0.00          |              |                      |  |            | 0016-23 | Ing. Gustavo Neria Guzmán                         | 09-oct-23 | 27-oct-23 | 16-mar-24 | 03-abr-24 | 0%  | 0%  | Obra por iniciar              |
| TOTAL (16)   |                             |                          |            |            |  | 4                    | 2               | 1            | 0     | 6             | 9               |              |       |               |                 |              | \$17,267,668.00      | \$0.00 | \$0                | \$17,267,668.00 | \$12,128,712.34     | \$0.00         | \$0  | \$12,128,712.34 | \$645,463.43 | \$0.00 | \$0             | \$645,463.43 |                      |  |            |         |   |           |           |           |           |     |     |                               |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-ES RESUMEN SECTORIAL |   |   |   |   |    |                 |                 |              |                  |                     | REPORTE DE AVANCES |        |            |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|-----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|--------|------------|--|--|--|--|
|                             | O                        | A | L | T | A | EE | Inversión       |                 |              |                  | Status de las Obras |                    |        | Avance %   |  |  |  |  |
|                             |                          |   |   |   |   |    | Autorizada      | Contratada      | Ejecutada    | Proceso Avanzado | En ejecución        | Terminadas         | Físico | Financiero |  |  |  |  |
| NIVEL SUPERIOR/CONTRATO     | 4                        | 2 | 1 | 0 | 6 | 9  | \$17,267,668.00 | \$12,128,712.34 | \$645,463.43 | 2                | 2                   | 0                  | 16.50% | 4%         |  |  |  |  |
| (17) TOTAL                  | 4                        | 2 | 1 | 0 | 6 | 9  | \$17,267,668.00 | \$12,128,712.34 | \$645,463.43 | 2                | 2                   | 0                  | 16.50% | 4%         |  |  |  |  |

ARG. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH  
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO