

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa: VERACRUZ
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023
 Techo Financiero: \$17,267,668.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2023

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES											Observaciones					
						O A L T A EE						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		Avance (%)		
						Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero								
30USU2430W 30USU0017S 30USU0099S 30USU3795J	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	MINATITLÁN	MINATITLÁN	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	1																	015/23	Grupo Constructor Cortilger	25-sep-23		22-ene-24			0%	0%	Obra trámite de anticipo	
30USU0240R	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ESPINAL	ESPINAL	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Inter-cultural sede Tototzacapan en Espinal, Ver.	1	1																										Obra en proceso de licitación
30USU0067Z	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 3a etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	1	1					4	5										009/23	Regional de Pagamentos y Construcciones SA de CV	10-jul-23	01-ago-23	17-oct-23	08-nov-23	50%	16%		Obra en proceso	
30USU9494B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Cordoba	1		1				2	3																			Obra en proceso de licitación	
TOTAL (15)						4	2	1	0	6	9			\$17,267,668.00	\$0.00	\$0	\$17,267,668.00	\$4,484,163.09	\$0.00	\$0	\$4,484,163.09	\$645,463.43	\$0.00	\$0	\$645,463.43								

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$4,484,163.09	\$645,463.43	3	1	0	12.50%	4%
(17) TOTAL	4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$4,484,163.09	\$645,463.43	3	1	0	12.50%	4%


 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO