

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023
Techo Financiero: \$17,267,668.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2024

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES											Observaciones	
						Inversión Autorizada						Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)			
						Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equip.	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)														
30USU2430W 30USU0017S 30USU0099S 30USU3796J	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	MINATITLÁN	MINATITLÁN	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	1														015/23	Grupo Constructor Contigler	25-sep-23	18-oct-23	22-ene-24	15-mar-24	100%	100%	Obra concluida	
30USU0240R	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ESPINAL	ESPINAL	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.	1	1													047/23	José A. Salas Cruz	04-dic-23	04-dic-23	21-feb-24	12-mar-24	100%	100%	Obra concluida	
30USU0067Z	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 3a etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	1	1													009/23	Regional de Pavimentos y Construcciones SA de CV	10-jul-23	01-ago-23	17-oct-23	18-dic-23	100%	100%	Obra concluida	
30USU9494B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RIO BLANCO	RIO BLANCO	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1		1												0016/23	Ing. Gustavo Neri Guzmán	09-oct-23	27-oct-23	16-mar-24	11-mar-24	100%	100%	Obra concluida	
TOTAL: (15)						4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$0.00	\$0	\$17,267,668.00	\$17,259,883.16	\$0.00	\$0	\$17,259,883.16	\$16,302,516.31	\$0.00	\$0	\$16,302,516.31						

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$17,259,883.16	\$16,302,516.31	0	0	4	100.00%	100%
(17) TOTAL	4	2	1	0	6	9	\$17,267,668.00	\$17,259,883.16	\$16,302,516.31	0	0	4	100.00%	100%


ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Nota: Con este reporte se informa el ejercicio de la totalidad de los recursos de este fondo, existiendo un saldo remanente de \$965,151.69 que será reintegrado a la TESOFE