

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 04-sep-15

| Información General de la Institución | | Responsible Institucional de: | | Planeación | | Obras y Mantenimiento | |
|---|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Nombre de la institución: Universidad Veracruzana | | Nombre | | Dra. Laura Martínez Márquez | | M. Arq. Emilia P. Rodiles Ju | |
| Entidad federativa: Veracruz | | Cargo | | Directora de Planeación Institucional | | Directora de Proyectos, Construcciones | |
| Claveinst 911 30MSU0940B | | Teléfono | | (01228) 8421700 EXT. 12718 | | (01228) 8421700 EXT. 12702 | |
| | | Correo electrónico | | lmartinez@uv.mx | | erodiles@uv.mx | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|---|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.) | Monto ejercido (pesos s/cvts.) | No. de m2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | |
| Si | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo (pesos s/cvts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cvts.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PAJ Licenciatura | Programas Educativos de PAJLIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | | | | |
| 1 | | | | | | En este programa se encuentran 17 contratos concluidos; y el resto del recurso se encuentra en proceso de adjudicación. | | X | | | | X | | x | Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES | | | X |
| 2 | | | | | | En este programa se encuentran 26 contratos concluidos; y el resto del recurso por diferim. de entrega de inmueble; y el recurso restante en proceso de adjudicación. | | X | | | | X | | x | Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES | | | X |
| 3 | | | | | | En este programa se encuentran 27 contratos, 26 están cerrados y 1 suspendido por diferim. de entrega de inmueble; el 1% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación. | | X | | | | X | | x | Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES | | | X |
| 4 | | | | | | En este programa se encuentran 25 contratos concluidos; el 2% del recurso restante se encuentra en proceso de adjudicación. | | X | | | | X | | x | Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES | | | X |
| 5 | | | | | | En este programa se encuentran 27 contratos concluidos; el 3% del recurso se encuentra disponible en proceso de adjudicación. | | X | | | | X | | x | Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES | | | X |
| 6 | | 265,968.00 | 265,968.00 | 58.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Enfermería | | | |
| 7 | | 2,227,000.00 | 2,060,985.00 | 262.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria | | | |
| 8 | | 140,836.00 | 140,836.00 | 65.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Música, Educación musical. | | | |
| 9 | | 588,278.00 | 434,496.00 | 43.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Teatro, Danza Contemporánea | | | |
| 10 | | 1,819,000.00 | 1,210,154.00 | 214.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Contaduría | | | |
| 11 | | 426,000.00 | 359,802.00 | 71.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Cirujano Dentista | | | |
| 12 | | 15,727,000.00 | 6,414,283.00 | 1,303.00 | 60.00 | Obra en proceso | | X | | | | X | | x | | X | Maestría en Desarrollo Humano y | X |
| 13 | | 944,957.00 | 944,957.00 | 133.00 | 100.00 | Obra concluida | | X | | | | X | | x | Enfermería | | | |
| 68 | | 206,788.00 | 0 | 649.00 | 0.00 | Obra por iniciar | X | | | FIMESUPEAS 2010 | 2,486,910.00 | | | | | | | |
| 13 | | 52,345,827.00 | 33,751,698.00 | 243,534.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.685.520.00

| Nuevo Campus | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | Totales | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|--|---------------|----------|----------|------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|------------|------|---------------------|-------|--------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|---------|------|----------------------|--------|------------------|-------|---------------|------|------------|------|----------|----------|--------|------|
| | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos síchvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | |
| | Monto | Número | | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 |
| | 1,600,000.00 | 13.35 | 2,400,000.00 | 35,372.00 | 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | |
| | 1,600,000.00 | 13.35 | 2,400,000.00 | 34,045.00 | 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 1,600,000.00 | 13.35 | 2,400,000.00 | 24,855.00 | 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 2,400,000.00 | 20.02 | 3,600,000.00 | 47,748.00 | 6,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 4,800,000.00 | 40.04 | 7,200,000.00 | 98,716.00 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 106,387.20 | 0.89 | 159,580.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 890,800.00 | 7.43 | 1,336,200.00 | | | | | | | | 3 | 28 | 1 | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 262.00 | |
| | 56,334.40 | 0.47 | 84,501.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 235,311.20 | 1.96 | 352,966.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 727,600.00 | 6.07 | 1,091,400.00 | | | 2 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 214.00 | |
| | 170,400.00 | 1.42 | 255,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| | 6,290,800.00 | 52.48 | 9,436,200.00 | | | 6 | 174 | | 1 | 200 | 26 | 212 | 1 | 255 | | 1 | 56 | | | | | | | | | | | 5 | 361 | 1 | 45 | | | | | | 41 | 1,303.00 | | | |
| | 377,982.80 | 3.15 | 566,974.20 | | | 2 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 133.00 | |
| | 82,715.20 | 0.69 | 124,072.80 | | | 6 | 649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 649.00 | |
| | 20,938,330.80 | 174.66 | 31,407,496.20 | 240,736.00 | 30,000,000.00 | 16 | 1,170.00 | 0 | 0.00 | 1 | 200.00 | 29 | 240.00 | 2 | 489.00 | 0 | 0.00 | 1 | 56.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 361.00 | 1 | 45.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 2,561.00 | | |

