

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: **04-dic-15**

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa:		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Veracruz		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
Clavelinst 911		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
30MSU0940B							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO					
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total	Programada	Programada
1	Za. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,000	38,966,464	6,602.00	99.00	X		2006 2007 2008	13,582,843 9,954,088 6,999,993 30,536,917						X	Maestría en Investigación educativa, Doctorado en Investigación educativa						X	1,243	563	1,806	161.00	5733	24/08/09	15/12/15
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Itzacozquiltán	8,600,916	8,600,916	2,525.00	100.00	X		2008	8,492,070.00				X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sst. Comp. Admivos.							X	610	971	1,581	96.00	2369	13/09/10	31/12/12
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzacozquiltán, región Orizaba-Córdoba	139,084	0	649.00	0.00	X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00												112	500	612	30.00	2593	03/11/15	01/03/16
<b>Total</b>		<b>47,890,000.00</b>	<b>47,567,380.00</b>	<b>9,776.00</b>																			<b>1,965</b>	<b>2,034</b>	<b>3,999</b>	<b>296</b>	<b>10,695</b>		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
Claveinst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA									Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																										
	Descripción de la obra	Fecha de Inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas						
		Programada		Funcionario para inaugurar la obra	Número							Nombre	Monto				Número	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	2a: Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	XALAPA SUR	X		15,660,000.00	130.63	23,490,000.00			18	1,109	3	318	2	228	71	740					2	240	12	377	3	250			1	96					
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquiltán	30/08/12	Dr. Raúl Arias Lovillo	Ixtaczoquiltán	85	Ixtaczoquiltán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	IXTACZOQUILTÁN		X	3,440,366.40	28.70	5,160,549.60			16	1,262																									
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba			Ixtaczoquiltán	85	Ixtaczoquiltán		Técnica Orizaba Córdoba	IXTACZOQUILTÁN	X		55,633.60	0.46	83,450.40			6	649																									
<b>Total</b>															<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40</b>	<b>3,020</b>	<b>3</b>	<b>318</b>	<b>2</b>	<b>228</b>	<b>71</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>240</b>	<b>12</b>	<b>377</b>	<b>3</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>96</b>				

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009  
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Procedi v	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AMPLIACIÓN																																				
	Descripción de la obra	Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
		Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/cvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/cvs.)				
	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa																																							
	2 Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán																																							
	2 Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba																																							
	<b>Total</b>	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00			

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>