

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: 02-may-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa:		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Veracruz		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719	
ClaveInst 911		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
30MSU0940B						(01228) 8421701	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProGES o en el ProDES		Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino						
						Si	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician							Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,665.00	100.00		X	11nov/11 Dr. Raúl Arias Lovillo		X		Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Manten.	11,378,893.00			X						Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas		ProGES. Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización tecnológica	X			101		
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00		X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González		X	2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 69,686,917									Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa	ProGES. Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X			1,243		
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00		X	1/sep/12 Dr. Raúl Arias Lovillo		X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Manten. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 580,888								Economía Estadística Geografía Informática	X	Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos	ProGES. Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero con factibilidad de crecer para mejorar indicadores de planta física y calidad educativa	X			680	
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	10,619,299	4,060.00	99.00			Obra por concluir		X	2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890										Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	ProGES. Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X			121	
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	93.00			Obra suspendida debido a que los trabajos de aire acond. dependen de la realización de trabajos complementarios para los cuales se encuentra en gestión los recursos necesarios.		X			CONACULTA 2006,2007,2009,2011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2009,2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C 2010	71,116,000 10,500,000 60,600,000 131,616,000				X							Obra de gran importancia cultural que complementa servicios de apoyo al modelo educativo actual y que dota de sede a los grupos musicales de la UV	X			13,095		
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixcacoatlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548	249,270	649.00	0.00			Anticipo en proceso de pago		X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00																	112
<b>Total</b>		<b>90,560,000.00</b>	<b>86,065,605.00</b>	<b>12,761.00</b>																											<b>15,240</b>

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k7c-646&s=est>





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AMPLIACIÓN																																			
	Descripción de la obra	Años		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		
		M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)		
12a	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz																																									
22a	Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)																																									
31a	Etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	140	2	236		22	1,341	6,316,479	1	62			54	1,137																								58	1,346	5,384,000		
42a	Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa																																									
5	Concluir la sala de conciertos																																									
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixcacoxtlan, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)																																									
<b>Total</b>		<b>140</b>	<b>2</b>	<b>236</b>		<b>22</b>	<b>1,341</b>	<b>6,316,479.00</b>	<b>1</b>	<b>62.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>54</b>	<b>1,137.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>58</b>	<b>1,346.00</b>	<b>5,384,000.00</b>	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k7c-646&s=est>