

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: 01-ago-16

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre Dra. Laura Martínez Márquez		Carga Directora de Planeación Institucional		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: Veracruz		Teléfono (01228) 8421700 EXT. 12718		Teléfono (01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702	
ClaveInst 911 30MSU0940B		Correo electrónico lmartinez@uv.mx		Correo electrónico erodiles@uv.mx		(01228) 8421701	

DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN													NÚME								
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProGES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femeni o						
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado						Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión				
1.2a	Etapla Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,665.00	100.00		X		11nov/11 Dr. Raúl Arias Lovillo	X		Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mnto.	11,378,893.00			X							Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas	ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización tecnológica	X		101			
2.2a	Etapla de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00		X		12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevera González	X	2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 69,686,917											Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa	ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X		1,243	
3.1a	Etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00		X		1/sep/12 Dr. Raúl Arias Lovillo	X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mnto; Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 580,888																680	
4.2a	Etapla Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	10,721,319	4,060.00	99.00				Obra por concluir. Los ítemos de 3 contratos se encuentran en proceso de verificación de volúmenes de obra para cierre administrativo.	X	2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890																			121
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	93.00				Obra suspendida debido a que los trabajos de aire acondicionado dependían de la realización de trabajos complementarios para los cuales se encuentran en gestión los recursos necesarios.	X			CONACULTA 2008/2007/2009/2011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2005/2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C 2010	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000																	13,095
1.3	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548	249,270	649.00	60.00				Obra en proceso	X			FINESUPREAS 2010	2,486,910.00																	112
Total		90,560,000.00	86,167,625.00	12,761.00																											15,240

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	
Universidad Veracruzana	
Entidad federativa:	
Veracruz	
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			RO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO												
	Descripción de la obra	Alumnos		Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados			M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Audit
		Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
1.2a	Etapla Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raul Aras Lovillo, Rector de la UV	Boca del Rio	28	Boca del Rio	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ	X		3,131,743.20	26.12	4,697,614.80							5	1,345			1	40	
2.2a	Etapla de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		3,787,686.40	31.60	5,681,499.60		10	850	7	143	2	228	38	635				
3.1a	etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	14/07/14			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMITVA XALAPA	FAC. ECONOMIA FAC. ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X		4,506,924.80	37.60	6,760,387.20													
4.2a	Etapla Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	218	339	49.00	4257	17/01/11	30/08/16			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		4,598,246.40	38.38	6,897,369.60		17	887			15	1,186	55	657	1	324		
5	Concluir la sala de conciertos	11,940	25,035	3,486.00	25035	21/10/10	30/08/16			Xalapa	87	Xalapa	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA	transversal	XALAPA	X		20,000,000.00	166.83	30,000,000.00													
1.3	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16												199,419.20	1.66	299,128.80		6	649										
Total		14,523	29,763	3,886	44,011																0.00	0.00	33	2,386	7	143	22	2,759	93	1,292	2	364	0	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										AMPLIACIÓN																												
	Descripción de la obra	Años		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres	Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas	Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales	
		M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)	
12a	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz																																						
22a	Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)																																						
31a	Etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	140	2	236		22	1,341	6,316,479.00	1	62			54	1,137.00													3	147							58	1,346.00	5,384,000.00		
42a	Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa																																						
5	Concluir la sala de conciertos																																						
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Idzacuquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)																																						
Total		140	2	236		22	1,341	6,316,479.00	1	62			54	1,137.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	58	1,346.00	5,384,000.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>