

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

04-ene-17

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento				
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo				
Universidad Veracruzana		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento				
Entidad federativa:		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702		(01228) 8421701
Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx				erodiles@uv.mx		
ClaveInst 911										
30MSU0940B										

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECU										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración				
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total	Programada	Programada	Programada	
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,665.00	100.00		X	1/nov/11 Dr. Raúl Arias Lovillo	Obra concluida	X		Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto.	11,378,893.00						X	Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas	ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización tecnológica	X			101	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11		
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00		X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González	Obra concluida	X	2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 69,686,917							Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en investigación educativa	ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X			1,243	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00		X	1/sep/12 Dr. Raúl Arias Lovillo	Obra concluida	X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 580,888					X	Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos	ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero con facilidad de crecer para mejorar indicadores de planta física y calidad educativa	X			680	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	14/07/14			
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	10,890,066	4,060.00	99.00				Obra por concluir. Los finiquitos de 3 contratos se encuentran en revisión para cierre administrativo.	X	2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890							X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X			121	218	339	49.00	4257	17/01/11	14/01/17	
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	93.00				Obra suspendida debido a que los trabajos de aire acond. dependen de la realización de trabajos complementarios para los cuales se encuentra en gestión los recursos necesarios.	X			CONACULTA 2006,2007,2009,2011, REC. 008 EDO. VERACRUZ 2005,2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C 2010	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000				X					Obra de gran importancia cultural que complementa servicios de apoyo al modelo educativo actual y que dota de sede a los grupos musicales de la UV	X			13,095	11,940	25,035	3,486.00	25035	21/10/10	30/01/17		
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzacozquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548	321,125	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00												112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16			
Total		90,560,000.00	86,408,227.00	12,761.00																						15,240	14,523	29,763	3,896	44,011					

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Prioridad	Descripción de la obra	Totales			
		Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
	12a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz				
	22a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)				
	31a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)		58	1,346	5,384,000
	42a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa				
	5 Concluir la sala de conciertos				
	13 Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)				
	Total		58	1,346.00	5,384,000.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>