

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: **03-oct-16**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez			M. Arq. En
	Cargo	Directora de Planeación Institucional			Directora de Proyectos.
Entidad federativa: Veracruz	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	
	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
ClavelInst 911 30MSU0940B					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,000	39,148,099	6,602.00	100.00		X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González		X		2006 2007 2008	13,582,843 9,954,088 8,999,986 30,536,917					X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	8,600,916	8,600,916	2,525.00	100.00		X	30/ago/12 Dr. Raúl Arias Lovillo		X		2008	8,492,070.00					X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Admtvos.		
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	139,084	139,082	649.00	100.00		X	Obra concluida		X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00							
Total		47,890,000.00	47,888,097.00	9,776.00																		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚ
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Julia P. Rodiles Justo
Universidad Veracruzana	Construcciones y Mantenimiento
Entidad federativa:	(01228) 8421701
Veracruz	
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA				
	Descripción de la obra	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES
							Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre		
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa		ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X		1,243	563	1,806	161.00	5733	24/08/09	15/12/15	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán		ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en una región universitaria dispersa	X		610	971	1,581	96.00	2369	13/09/10	31/12/12	30/08/12	Dr. Raúl Arias Lovillo	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMTVA ORIZABA-CORDOBA
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba						112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16		Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán		Técnica Orizaba Córdoba	
Total							1,965	2,034	3,999	296	10,695									

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646>

FONDO DE APORTACIONES MÚ
Autorización de infraestructura 1
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA OBRA					Derrama económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCION																						
	Descripción de la obra	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas			
						Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		15,660,000.00	130.63	23,490,000.00			18	1,109	3	318	2	228	71	740					2	240	12	377	3	250				
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	FAC. CONTADURIA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	3,440,366.40	28.70	5,160,549.60			16	1,262																				
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán región Orizaba-Córdoba	Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Orizaba - Córdoba	IXTACZOQUITLAN		X	55,633.60	0.46	83,450.40			6	649																				
Total										0.00	0.00	40	3,020	3	318	2	228	71	740	0	0	0	0	2	240	12	377	3	250	0	0	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=64c>

FONDO DE APORTACIONES MÚ
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClavelInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA																	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																			
Prioridad	Descripción de la obra	Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas r
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	1	96	4	86	5	101	4	2,755	6	271	1	31	132	6,602	39,150,000																				
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán									2	80	1	1,183	Circulaciones	19	2,525	8,740,000																			
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba													6	649	139,084																				
Total		1	96	4	86	5	101	4	2,755	8	351	2	1,214	157	9,776	48,029,084.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=64c>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	30MSU0940B

DATOS GENERALES DE LA OBRA																AMPLIACIÓN																							
Prioridad	Descripción de la obra	Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas múlt.	
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
	1 2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa																																						
	2 Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquiltán																																						
	2 Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba																																						
	Total	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=64c

FONDO DE APORTACIONES MÚ
Autorización de infraestructura 1
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA														
Prioridad	Descripción de la obra	Usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
	1.2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa													
	2. Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán													
	2. Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba													
	Total	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=64c>