

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-16

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la institución: <b>Universidad Veracruzana</b>		Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez	
		Cargo	Directora de Planeación Institucional	
Entidad federativa: <b>Veracruz</b>		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719
		Correo electrónico	<a href="mailto:lmartinez@uv.mx">lmartinez@uv.mx</a>	
Clavelnst 911 30MSU0940B				(01228) 8421700 EX <a href="mailto:erodiles@uv.r">erodiles@uv.r</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,665.00	100.00		X		1/nov/11 Dr. Raúl Arias Lovillo		X			Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto.	11,378,893.00		X				X
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00		X		12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González		X	2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 69,686,917				X	X		Pedagogía	X
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00		X		1/sep/12 Dr. Raúl Arias Lovillo		X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 <del>80,888</del> 580,888		X	X		Economía Estadística Geografía Informática	X
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	10,890,066	4,060.00	99.00				Obra por concluir. Los finiquitos de 3 contratos se encuentran en revisión para cierre administrativo.		X	2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890				X	X		Matemáticas Física	X
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	93.00				Obra suspendida debido a que los trabajos de aire acond. dependen de la realización de trabajos complementarios para los cuales se encuentra en gestión los recursos necesarios.		X			CONACULTA 2006,2007,2009,2011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2005,2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C 2010	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000	X					
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548	321,125	649.00	100.00		X		Obra concluida		X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00						
<b>Total</b>		<b>90,560,000.00</b>	<b>86,408,227.00</b>	<b>12,761.00</b>																	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: <b>Universidad Veracruzana</b>		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: <b>Veracruz</b>		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Clavelnst 911 30MSU0940B		T. 12702	(01228) 8421701
		<a href="#">0x</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN					
	Descripción de la obra	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad
								Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada		
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas		ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización tecnológica	X		101	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa		ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades Xalapa	X		1,243	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos		ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero con factibilidad de crecer para mejorar indicadores de planta física y calidad educativa	X		680	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	14/07/14			Xalapa
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física		ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X		121	218	339	49.00	4257	17/01/11	30/10/16			Xalapa
5	Concluir la sala de conciertos				Obra de gran importancia cultural que complementa servicios de apoyo al modelo educativo actual y que dota de sede a los grupos musicales de la UV	X		13,095	11,940	25,035	3,486.00	25035	21/10/10	30/10/16			Xalapa
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)							112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16			
<b>Total</b>								<b>15,240</b>	<b>14,523</b>	<b>29,763</b>	<b>3,896</b>	<b>44,011</b>					

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								SEDE DE LA OBRA			Derrama económica			MANTENIMIENTO									
	Descripción de la obra	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Biblio	
		Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	28	Boca del Río	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ					3,131,743.20	26.12	4,697,614.80						5	1,345			1
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR					3,787,666.40	31.60	5,681,499.60		10	850	7	143	2	228	38	635	
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMTVA XALAPA	FAC. ECONOMIA FAC. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	XALAPA					4,506,924.80	37.60	6,760,387.20										
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMÁTICAS Y FAC. DE FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR					4,598,246.40	38.36	6,897,369.60		17	887			15	1,186	55	657	1
5	Concluir la sala de conciertos	87	Xalapa	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA	transversal	XALAPA					20,000,000.00	166.83	30,000,000.00										
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)											199,419.20	1.66	299,128.80		6	649							
<b>Total</b>												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33</b>	<b>2,386</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>22</b>	<b>2,759</b>	<b>93</b>	<b>1,292</b>	<b>2</b>		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																											CONSTRUCCIÓN										
	Descripción de la obra	Aulas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubi			
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	40					1	100														4	120	2	60		13	1,665	7,894,739									
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)						1	44														2	100				60	2,000	9,469,166									
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)																																					
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	324					9	361	2	263			2	66	1	130						6	86	4	100		112	4,060	11,495,616									
5	Concluir la sala de conciertos																							1	1,700	Sala de conciertos	1	1,700	50,000,000									
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)																									6	649	498,548										
<b>Total</b>		<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>505</b>	<b>2</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>306</b>	<b>7</b>	<b>1,860</b>	<b>192</b>	<b>10,074</b>	<b>79,358,069.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>7</b>	<b>525</b>	<b>0</b>			

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA		AMPLIACIÓN																													
Prioridad	Descripción de la obra	Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz																														
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)																														
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	54	1,137															3	147									58	1,346	5,384,000	
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa																														
5	Concluir la sala de conciertos																														
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)																														
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>1,137.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>147.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>58</b>	<b>1,346.00</b>	<b>5,384,000.00</b>	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>