

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **01-abr-16**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Clavelinst 911 30MSU0940B		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
		Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFIC					
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,665.00	100.00	X			Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto.	11,378,893.00			X						ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización	X		101	912	1,013
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00	X	2006 2007 2008 2009	13,582,843; 9,954,088; 6,999,986; 39,150,000; 69,686,917					X	X				ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus	X		1,243	563	1,806	
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00	X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000; 80,888; 580,888			X	X				ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero	X		680	890	1,570	
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	10,599,261	4,060.00	98.00	X	2006 2008	484,890; 7,000,000; 7,484,890					X	X				ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de	X		121	218	339	
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	93*	X			CONACULTA 2006,2007,2009,2011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2005,2006, FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C 2010	71,116,000; 10,500,000; 50,000,000; 131,616,000		X								Obra de gran importancia cultural que complementa servicios de apoyo al modelo educativo actual y que dota	X		13,095	11,940	25,035
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1) *	498,548	249,270	649.00	0**	X			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00													112	500	612
Total		90,560,000.00	86,045,567.00	12,761.00																			15,240	14,523	29,763

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

* NOTA: OBRA SUSPENDIDA
 ** NOTA: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO														
	Descripción de la obra	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos				
				Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2			
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río	28	Boca del Río	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ	X		3,131,743.20	26.12	4,697,614.80													
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		3,787,666.40	31.60	5,681,499.60			10	850	7	143	2	228	38	635			
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	114.00	6553	22/06/10	14/07/14			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMIVA XALAPA	FAC. ECONOMIA FAC. ESTADISTICA E INFORMÁTICA	XALAPA	X		4,506,924.80	37.60	6,760,387.20													
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	49.00	4257	17/01/11	06/04/16			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		4,598,246.40	38.36	6,897,369.60			17	887			15	1,186	55	657			
5	Concluir la sala de conciertos	3,486.00	25,035	21/10/10	30/04/16			Xalapa	87	Xalapa	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA	transversal	XALAPA	X		20,000,000.00	166.83	30,000,000.00													
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquián, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1) *	39.00	2593	01/04/16	01/08/16												199,419.20	1.66	299,128.80			6	649									
Total		3,896	44,011																	0.00	0.00	33	2,386	7	143	22	2,759	93	1,292			

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

* NOTA: OBRA SUSPENDIDA
 ** NOTA: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																											CONSTRUCCIÓN																		
	Descripción de la obra	Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Ofi admini		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.				
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	1	40					1	100													4	120	2	60		13	1,665	7,894,739																	
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)							1	44													2	100				60	2,000	9,469,166																	
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)																																													6
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	1	324					9	361	2	263			2	66	1	130					6	86	4	100		112	4,060	11,495,616																	
5	Concluir la sala de conciertos																							1	1,700	Sala de conciertos	1	1,700	50,000,000																	
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1) *																										6	649	498,548																	
	Total	2	364	0	0	0	0	11	505	2	263	0	0	2	66	1	130	0	0	0	0	12	306	7	1,860	192	10,074	79,358,069.00	0	0	2	186	7	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

* NOTA: OBRA SUSPENDIDA
 ** NOTA: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO

